

会 议 纪 要

编号: GZWS-ZHJL-20170913

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

签发:

任仲峰

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 09 月 13 日
会议主持人	任仲峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理单位: 1、厂房屋面临边安全护栏所用的防护网老化, 不能取到有效的防护措施, 需要更换, 拉安全网的支柱需要每周进行一次检查, 排查固定支柱用的夹具是否松动。 2、工人在屋面施工时禁止跨越采光带处, 必须跨越采光带时, 可通过托盘临时搭设的过道。 3、新进人员进入施工现场前, 必须做好安全交底和施工技术交底。 4、总包单位和分包单位根据材料设备进场计划和人员进场计划制定好施工进度计划和周计划、日计划, 并报监理和业主。 业主单位: 1、施工人员在屋面施工作业时, 必须做好相关的安全措施, 如穿黄马甲和戴安全帽施工。 2、预制舱出线柜到厂方配电室的电缆线路采用顶管机顶管或人工开挖两种方案, 采用顶管机顶管前必须找专业物探人员进行探测, 确定燃气管道和其它管道路线, 且经过厂方人员确定才允许顶管施工。 总包单位: 1、根据项目进度计划需要, 已经增派施工人员进场, 并制定好施工进度计划。			

2、电缆桥架和制做制做逆变器、汇流箱用的支架已经在采购的过程中，大约在 2017 年 09 月 18 日左右进场。

3、截止到目前组件累计安装完成 1400 块，计划下周组件安装 1300 块，土建开始施工。

需要落实的问题：

- 1、电缆桥架和制做逆变器、汇流箱用的支架安排进场。
- 2、制定组件、光伏电缆、电力电缆等材料设备进场计划。
- 3、箱逆变、预制舱、SVG 基础施工准备及开始施工。

主送单位	常州市兆嘉新能源投资有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 09 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附件:

2017.09.13 会议签到表

[illegible]