

会议纪要

编号: GZWS-ZHJL-20171117

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

签发: 任仲峰

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 11 月 17 日
会议主持人	任仲峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理单位: 1、厂房屋面临边安全护栏所用的防护网部分出现破损,不能取到有效的防护措施,需要及时修复,拉安全网的支柱需要每周进行一次检查,排查固定支柱用的夹具是否松动。 2、4#屋面组件安装时发现 2 人踩踏组件,施工单位要加强管理,必须做好安全交底和施工技术交底。 3、工人在屋面施工时禁止跨越采光带处,必须跨越采光带时,可通过托盘临时搭设的过道。 4、各屋面均发现组件方阵安装不整齐现象,要及时调整; 总包单位: 1、根据项目进度计划需要,已经增派施工人员进场,并制定好施工进度计划。 2、电缆桥架于 2017 年 11 月 18 日进场,逆变器、汇流箱支架正在采购; 3、截止到目前组件累计安装完成 6500 块,计划下周组件安装全部完成,开始桥架施工; 4、电缆已全部到场,下月初开始电缆敷设; 5、土建施工单位正在联系中,计划月末开始;			

需要落实的问题:

- 1、土建图纸到达现场后, 及时进行图纸会审;
- 2、确定土建施工单位及进场时间;
- 3、确定 SVG、箱变、预制仓进场时间;



主送单位	广州市兆嘉新能源投资有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司、江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 17 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

