

会议纪要

编号: GZWS-ZHJL-20171128

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

签发: 任钟峰

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 11 月 28 日
会议主持人	王超		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 分包单位: 1、屋面组件共计 8880 块, 已安装完成 8840 块, 完成 99.5%; 2、屋面 1×4 电缆敷设完成 96%; 3、屋面接地焊接完成 80%; 4、屋面桥架预加工完成 10%; 5、逆变器共 28 台, 已安装完成 2 台; 总包单位: 1、现场材料堆放杂乱(桥架、电缆、支架), 需进行整理; 2、屋面施工现场环境卫生较差, 分包单位及时安排人员清除施工垃圾; 3、周一至周五, 现场施工人员必须统一穿工作服; 4、现场施工严禁野蛮施工; 5、明日 1×4 电缆需全部敷设完成; 6、分包单位施工完成后上交辅材用量清单于总包单位; 监理单位: 1、逆变器支架必须将表面清理干净, 然后进行防腐施工; 2、屋面接地焊接完成后已发现有生锈现象, 接地焊接处必须及时进行防腐施工; 3、1#屋面临边防护围网出现破损, 尽快进行修复; 4、现场施工必须文明施工, 材料堆放必须整齐、有序;			

- 5、施工单位需按照工程进展合理安排施工人员，不能因人员较少影响工程进度；

主送单位	广州市兆嘉新能源投资有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司、江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 28 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

(时间: 2017年11月28日)

项目名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏电站项目

[illegible]