

# 会议纪要

编号: GZWS-ZHJL-20171205

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

签发: 任中峰

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 丸顺厂方办公室 | 会议时间 | 2017 年 12 月 05 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王超      |      |                  |
| 会议主题:<br>监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                  |
| 上次会议问题落实情况:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |                  |
| <p>本次会议首先由施工单位汇报了工程进度及施工计划, 然后建设单位、监理单位、总包单位对现场施工情况提出的要求及各方协调确认情况, 具体内容如下:</p> <p>一、施工单位汇报情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、屋面逆变器、汇流箱全部安装完成, 逆变器、汇流箱支架完成 90%, 只有遮阳板未安装;</li><li>2、屋面接地防腐施工已全部完成;</li><li>3、屋面桥架安装明天全部完成; 1×4 电缆接线开始施工;</li><li>4、逆变器至汇流箱电缆 12 月 7 日开始施工, 12 月 9 日完成; 交流电缆敷设 12 月 10 日开始, 12 月 12 日完成;</li><li>5、预制仓、SVG 及 2 个箱变基础 12 月 6 日可全部开挖完成, 12 月 7 日可进行垫层浇筑, 15 天内所有设备基础可全部施工完成, 然后进行基础养护; 基础养护期间进行顶管施工, 工期 3 天, 不包括路面恢复;</li></ol> <p>二、各方协调确认事项</p> <p>经各方确认, 逆变器、汇流箱遮阳板使用有波纹的彩钢瓦; 屋面运维通道取消; 组串及导轨的接地采用 6 平方导线连接; 水清洗系统的水管固定方式会议后确定;</p> <p>三、对施工单位的要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、土建目前 3 人施工, 满员状况最多 8 人, 要求对土建施工人员进行安全、</li></ol> |         |      |                  |

技术交底、三级安全教育；

- 2、要求施工单位 12 月 20 日前设备基础必须施工完成，包括养护；
- 3、设备 12 月 20 日进场，施工单位以此安排施工，12 月 6 日上报施工计划，  
包括土建施工及屋面施工；
- 4、土建施工图纸中的问题施工单位汇总后尽快上报；
- 5、要求施工单位进行组串电压测试，并做好相关记录；
- 6、建设单位要求 12 月 30 日并网；



|      |                             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 广州市兆嘉新能源投资有限公司              |      |                  |
| 抄送单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司、江苏锡安机电建设有限公司 |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司              | 发文时间 | 2017 年 12 月 05 日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附件：

2017.12.5 会议签到表