

会议纪要

编号: GZWS-ZHJL-20171213

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

签发: 王超

会议地点	丸顺厂方办公室	会议时间	2017 年 12 月 13 日
会议主持人	王超		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工情况 1、屋面 1×4 电缆、3×25 电缆逆变器接线进行中, 12 月 15 日全部接线完成; 3×95、3×240 电缆 12 月 18 日全部接线完成; 2、顶管施工工期 3 天, 计划至 12 月 20 日或 21 日施工完成; 二、对施工单位的要求 1、屋面现有施工人员 7 人, 已离场 4 人, 要求施工单位人员进场、离场时必须提前上报; 2、要求施工单位确定预制仓、SVG、箱变基础完成施工时间; 确定槽盒、围栏等到场时间; 3、屋面及土建现场施工卫生较差, 土建施工围挡已破损, 要求施工单位及时进行修复, 每日下班前必须将进行现场卫生清洗; 4、屋面导轨间是否做接地及时与设计确认; 5、要求施工单位及时进行分项工程报验;			
主送单位	广州市兆嘉新能源投资有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司、江苏锡安机电建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 13 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

