

防雷接地图纸会审光伏区会议纪要

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 06 月 19 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于 4MW、6MW 渔光一体发电项目施工接地图纸会审事宜			
本次会议内容 一、二期 4MW 光伏区防雷接地： (1) 水平接地镀锌扁钢 (40×4) 沿电缆桥架敷设； (2) 接地极沿桥架走向，每隔 15 米打一个接地极 (50×50×5×4 米)，进入淤泥层 2.5 米； (3) 光伏区每排第一根管桩打一个接地极，大于等于 3 组组件的，两端均需打接地极； (4) 各个方阵接地相连相通。 二、 一期 6MW 光伏区防雷接地与二期相同。 大于等于 3 组组件的，两端均需打接地极，同时每隔 2 组再打一根接地极。			
签证确认： 田同有 马强 张弘 孔国泉 席晋吉			

扬中二期4MW渔光一体发电项目会议签到表

6月19日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
1	田国永	正街	经理	15978737925	
2					
3	孙永	业主	总指挥	13880396256	
4					
5	韦生强	业主	土建工程师	15805295708	
6					
7	李斌	运维	班长	17314579866	
8					
9	高强	中石化	项目经理	13962773119	
10					
11	王明	中石化	安全员	13815215996	
12					
13	孔国永	中石化	电气	15951409992	
14					
15	席勤强	中石化	电气	18780069685	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					