

会议纪要

编号: TW11J-GC003-ZH-JXMB8-005

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

签发: 田同有

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 18 日
会议主持人	段 跃		
会议主题: 关于扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目质检验收前工作安排及一期鱼塘改造相关事宜			
本次会议内容: 本次会议参建各方围绕 6 月 2 日质检验收及 6 月 5 日鱼塘改造为主题, 讨论各项工作开展计划, 项目总指挥段跃做了如下安排: 一、6 月 2 日质检验收工期倒排计划 1、522 开关站动力控制电缆到货; 2、522 二期全区域打桩结束, 531 组件安装结束; 3、525 完成电缆桥架施工; 4、530 完成二期开关站围墙基础及开关站厂区回填工作; 5、531 完成开关站地面混凝土浇筑; 6、531 完成外线高压电缆施工, 开关站具备质检验收条件; 7、531 前 8#鱼塘区域防雷接地施工完成一半、3 台箱变接地施工完成; 8、531 前汇流箱至三台箱变电缆施工完毕; 二、鱼塘改造施工计划 1、1#鱼塘改造完成时间 5 月 20 日; 2、2#鱼塘改造完成时间 5 月 25 日; 3、3#、4#鱼塘改造完成时间 6 月 5 日; 注: 6 月 5 日前完成所有鱼塘改造工作。 监理单位严格监督、把控施工过程中的安全、质量、进度。			
主送单位	中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 18 日

附件: 会议签到表

扬中二期4MW渔光一体发电项目会议签到表

2017.5.18.

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
1	陈 磊	通威 环太	业主	15196693669	
2	曹 磊	江苏华电	业主	18780069685	
3	刘 磊	中石化	负责人		
4	刘 明	中石化	负责人	13852159166	
5	徐靖云	中石化	资料员	15862781511	
6	程 凯	通威 环太	业主	13880396256	
7	田国相	正德监理	监理	15978737925	
8	高 磊	中石化	总经理	13062919948	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					