

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB8- 005

工程名称：扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

签发：

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 15 日
会议主持人	田同有		
会议主题：本周工作安排以及必须完成的事项			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题已基本落实：（1）.5.6.7 区钢架结构平台焊接除锈防腐已完成并吊装到位； （2）.电缆桥架 14 号已进场； （3）.7 区（7,8 号鱼塘）组件已安装完成；			
本次会议内容：（1）.5.6.7 区箱变 19 号就位，22 号安装完成； （2）.SVG18 号进场 （3）.5.6 区桩位 20 号全部完成，光伏支架安装完成 80%，光伏组件完成 60% （4）.7 区（7，8 号鱼塘）18 号电缆桥架开始安装 （5）.7 区（7，8 号鱼塘）20 号光伏区防雷接地开始制作 （6）.7 区（7，8 号鱼塘）16 号光伏组件开始线缆连接（4 平方） （7）.19 号之前检测光伏区桩位机构人员必须进场进行拉拔实验（1%进行检测试验）			
主送单位	中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 4MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 4MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 4MW 渔光一体发电项目	发文时间	2017 年 5 月 15 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

