

会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-0017 002

工程名称: 扬中市通威环二期 4MW 鱼光一体发电项目

签发: 田同有

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 4 月 24 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周工作计划			
一;本周工作安排: 1.26 号光伏支架进场。 2.27 号第 3 艘船进场。 3.二期开关站 5 月 10 前基础浇注完成。 4.3 号方阵及瞭望台基础管桩新增 69 根, 25 号完成。 5.本周四完成警示标识安装。 6.本周 8 号鱼塘计划打桩完成百分之九十 二;安全员汇报: 1、25 号安全警示标志全部安装到位。 2、每天出工前清点人数, 检查安全着装。 3、定期检查打桩船上的传动设备及钢丝绳 4、已要求水面施工作业人员必须以班组为单位, 不允许单独作业。 三; 监理田同有: 1、第三艘船未能按时进场, 配套设施不齐全, 不具备下水打桩能力。 2、7 号 8 号鱼塘桩位、标高部分已超出图纸设计范围, 要求整改。 3、施工方应严格要求控制桩位标高及偏差。			

主要负责人签字:

附件: 会议签到表

2017.4.24

扬中二期4MW渔光一体发电项目会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
1	司岭	通威环太			
2	陈云将	中石化建设有限公司	安全员	137330008	
3	陈磊	通威环太		15196693669	
4	沈强	中石化建设		13962773119	
5	高小亮	中石化建设			
6	魏永强	中石化建设有限公司		18672358007	
7	李五	通威环太			
8	司同有	进行监理			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					