

签发:

工程名称: 扬中市通威环二期 4MW 鱼光一体发电项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 1 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 施工单位高强汇上周工作及本周工作安排			
一;本周工作安排: 1.第 3 艘船未能到场外, 其他计划都已完成。 2.部分安全警示标牌数量不够及地点不符。 二: 下周工作安排。 1、5 区 6 区 5 月 2 号完成注水、水位不低于 1 点 2 米。 2、5 月 8 号鱼塘支架安装百分之 80。 3、5 月 8 号鱼塘组件安装完成百分之 60。 4、5 月 5 号 7 号方阵[7、8 号[鱼塘]打桩完成。 5、5 区 6 区 8 号完成打桩百分 30 6、5 号 6 号箱变钢结构焊接、组装、除锈防腐完成。 三: 监理田同有; 1、光伏区支架、组件安装必须控制在图纸规定之内。 2、支架、组件搬运、安装过程中不允许磕碰、划伤等。 3、组件拆箱后发现有问题组件要及时通知监理方、不得使用。 4、对于施工现场人员未佩戴安全帽及未穿救生衣人员要进行整改、罚款。			

主要负责人签字:

附件: 会议签到表

扬中二期4MW渔光一体发电项目会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
1	马永洪	通威环太		158545708	
2	张永红	通威环太		15196693669	
3	周强	中石化建设公司扬州		13962773119	
4	陈云将	中石化建设公司扬州			
5	高培	中石化建设公司扬州			
6	江路	通威环太			
7	周同有	正德监理		1597873725	
8	钱永生	中石化			
9	张忠华	中石化			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

2017年1月