


会议纪要

编号: 002

签发: 

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.05.02
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 并网前各项工作梳理			
上次会议问题落实情况: 无			
业主单位: 王佳荷 1、要求施工单位注意开会纪律, 提前通知, 有事情提前请假, 2、请施工方确定好 485 通讯电缆、控制电缆及预制舱至 35kv 变电站动力电缆采购事宜 3、询问施工方预制舱基础完工时间 4、询问施工方并网前材料准备情况及并网接入方案及完成时间 施工单位: 1、通讯电缆及动力电缆会和公司联系确认采购计划 2、会按要求时间完成各项工作 监理单位: 1、要求在施工中严格遵守安全文明施工 2、要求施工单位按照要求时间点完成各项计划, 确保在 5 月 31 号之前并网			
主送单位	山东东宏管业光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	山东东宏管业光伏发电项目业主项目部		
发文单位	山东东宏管业光伏发电项目 项目部	发文时间	2017.05.02

第 2 次会议签到表

[illegible]