

# GFDZJBM09：会议纪要

GFDZJBM09：会议纪要

## 会 议 纪 要

编号: 007

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目

签发: 李云

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 北控办公室          | 会议时间 | 2017.5.29   |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 李云             |      |             |
| 会议主题:<br>专题会议: 高温防暑工作安排及安全问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |             |
| <p>本次会议内容:</p> <p>由于最近几天天气持续高温, 为避免现场施工人员出现中暑的意外情况发生, 特此召开本次会议:</p> <p>1、合理安排工作时间, 根据加固现场的实际情况安排工作时间。现在工作时间调整为上午 5:00-10:00, 下午 15:00-19:00 两个时间段施工。</p> <p>2、加固的特殊作业, 可以考虑施工一段时间, 可以到地面休息一下。做好现场的消防和个人安全防护, 同时配备防暑降温药品。</p> <p>3、根据实际情况每天上午发放防暑降温物品, 每天下午也发放防暑降温物品一次。</p> <p>4、5 月 30 日绿源公司统一放假一天, 我们现场施工人员也停工一天。可根据需要调去联合优发加固。</p> |                |      |             |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 徐州北控光伏科技发展有限公司 |      |             |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 泰州敬道电力工程有限公司   |      |             |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017. 5. 30 |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



