

会议签到表

[illegible]

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 1

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目 签发: 徐国政

会议地点	鞍山市职教城会议室	会议时间	2017 年 8 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐国政
会议议题	工程进度、安全、质量、资料相关事宜		
参会人员	徐国政（正衡监理），杨华、（鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司），程章耀、齐明、王小东（南京东送电力科技有限公司）		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

- (1) 宿舍区 8#楼整改完成 85%。
- (2) 北区 1#、2#、3#实训楼具备发电条件(缺 3*16 电缆)。
- (3) 北区 4#、5#实训楼除防雷接地、16m² 的电缆未安装外其余已安装到位。
- (4) 北区 6#、7#实训楼预制块就位安装到位, 支架、檩条调平。
- (5) 北区 1#食堂预制块吊装就位安装一半。
- (6) 北区 3#、4#、5#变压器房墙体砌筑, 构造柱浇筑完成。
- (7) 北区 4#教学楼预制块就位安装、支架安装结束, A 栋、B 栋檩条调平, B 栋组件安装。
- (8) 预制块浇筑约 3400 块,

2. 下周进展情况:

- (1) 北区 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#实训楼、1#食堂全部安装结

束具备发电条件。

(2) 北区 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#教学楼安装结束，具备发电条件。

(3) 北区 3#、4#、5#、6#变压器房安装结束（设备吊装就位结束，屋面防水及找平安装结束）

(4) 宿舍区 2#变压器房安装结束（设备吊装就位结束，屋面防水及找平安装结束）

(5) 场区内电缆沟开挖完成 70%。

(6) 预制块浇筑完成

3、其它事项

6#变压器房需尽快与学校沟通协调，把位置确定下来。

二、监理项目部：

1、安全方面

(1) 施工单位要加强对新来人员的三级安全教育。

(2) 学校进入开学阶段，施工现场吊装时，在通道进出口要设警示标牌，并派专人看守。

(3) 对施工楼层内，原预留上屋面爬梯有些松动，施工单位应对现有爬梯采取加固措施，确保施工人员上下的安全。

(4) 部分教学楼已进入上课阶段，望各班组施工人员进入教学楼时，禁止大声喧哗吵闹，以免影响学生上课。

2、质量方面

(1) 目前施工班组较多，各班组要严格按照工序进行合理的施工及报验，对施工的隐蔽部位及时通知监理、业主验收，望各班组给予理解和配合。

(2) 所有进场材料必须先报验，经验收合格后才能进入现场使用。

(3) 目前在抢工期阶段，望各施工班组在抢工期的同时，注意施工质量，及相关细节。

(4) 现场监理、业主人员对场区巡视、检查发现的问题，口头通知的，施工班组需及时整改到位。

(5) 上周业主、监理对南区进行了初验，经检查还没有具备初验条件，望施工单位在自检合格的情况下，通知业主、监理进行验收。

三、业主项目部：

(1) 目前施工人员多，望各施工班组管理人员，将对工人的安全教育。

(2) 变压器房施工时，相关工序施工班组要及时报监理验收，经验收合格后，才能进入下道工序的施工，否则出现的质量问题由施工单位承担。

(3) 对现有屋面有遮挡的部分，施工单位需及时跟项目部沟通。

(4) 对 5#变压器房圈梁出现裂缝问题，施工单位需澄清具体情况，对不合格的部分，该拆的还的拆掉，从新浇筑。

(5) 目前施工人员较多，机械不够的话，适当的增加机械。

(6) 辅材要盘点一下，需要购买的需提前拿出计划。

(7) 目前已接近 8 月 30 日，30 号并网已不能按期完成，望施工单位加大机械和人力，合理的去安排和组织施工，延迟一周争取完成整体并网。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2017 年 8 月 28 日
------	----------------	-----------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

签收人及单位：

鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司 杨华