

溧山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：B61-14

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 01 月 05 日
会议主持人	左利齐		

会议主题：关于施工进度、质量、安全、资料等事宜

本次会议内容：

总包单位：

- 1、6#箱变房位置与学校已协调沟通完成，最近两天就可以施工；
- 2、组件压块材料款明天支付，预计五天内可以到货；
- 3、施工班组工程款明天拨付，预计高压部分近两天可以施工；
- 4、计划于本月 23 日全部并网；因东北天气寒冷原因，导致室外土建工程很多无法施工，如组件基础墩消缺、室外腻子涂料等无法施工，预计春节后 4 月份全部完工，具备验收条件；

监理单位：

- 1、现工期已严重滞后，要求施工单位尽快落实资金问题及协调问题，所缺压块、桥架盖板等材料尽快进场，尽快恢复正常施工，为赶抢工期，要求施工单位增加施工人数的投入，保证能够尽快全部并网；
- 2、施工单位没有资料员，要尽快安排资料员，完善施工资料，很多资料需我方审查及签字盖章，如因施工方自己原因导致资料提交不及时，影响后期验收移交，后果自负；
- 3、因施工协调及资金原因导致以停工二十多天，现以具备施工条件，不得无缘无故停工；
- 4、要求做好现场安全文明施工工作，未避免与学校发生摩擦，保持现场整洁，做好各项安全防护工作，由于南区部分屋面已并网带电工作，做好安全检查，确保不出现安全事故；
- 5、加强现场检查，做好防火、防电、防盗等工作；
- 6、经现场检查，未完工作还比较多，很多质量缺陷还未消缺完成，现主要总结如下：(1) 汇流箱等电气设备及光伏组串等标识牌未完成；(2) 视频监控、后台监控未全部完成安装；(3) 桥架盖板未安装完成，且个别屋面桥架未完成调直；(4) 汇流

箱、桥架、电气设备等防火封堵未完成；（5）所有屋面组件接地未跨接在支架上，个别桥架接地未连接在接地网上；（6）彩板房屋面桥架及接地扁钢未施工完成，组件未安装；（7）组件基础墩未全部消缺完成；（8）直埋电缆上未设置电缆警示桩；（9）组件角度不符合要求，个别组串未调平；（10）开关站及1#箱变房室内腻子涂刷不合格，需重新施工消缺；（11）3#教学楼C座因屋面漏雨导致组件未安装；（12）6#箱变房未施工；（13）北区高压部分接线未施工；（14）1#至5#箱变房散水、涂料、外墙腻子、门窗等尾工未完成。现要求施工单位对有质量缺陷的尽快消缺整改，未完的工程尽快施工，赶抢进度的同时保证施工质量；

7、要求施工单位每项工作做好自查，消缺做到一步到位，避免出现二次消缺；

8、由于近期恢复正常施工，要求做好人员及机械安排，做到施工组织到位；

建设单位：

1、要求施工单位按照计划尽快完成并网发电，在本月二十三日前必须全部并网，由于东北天气原因，室外土建部分春节后四月份必须全部完工；

2、对于检查中发现的问题，望施工单位引起重视，尽快消缺；

3、相关工程资料需要及时跟进和补齐，望施工方引起重视；

4、要求压块尽快到场，剩余工程尽快施工，合理做好人员安排；

5、由于与学校协调问题已解决，尽快恢复施工；

监理项目部（章）



主送单位	鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司项目部、南京东送电力科技有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 鞍山职教城项目监理部	发文时间	2018-01-05

注 本文件一式三份。

会议签到表