

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

会议纪要

(第 2 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

鞍山职教城项目施工进度会议记录

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：B62-1

时 间	2017 年 6 月 6 日	地 点	鞍山职教城项目工地业主办公室
主持人	亢小东	记录人	程绍兰
参加部门	正衡监理，鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司，南京东送电力科技有限公司		

主要内容：

一、施工项目部

1、本周进度情况：

- (1) 开关站、升压站基础已完工。
- (2) 南区组件安装完成 2000 块。
- (3) 9#宿舍楼的电气、接地已完成。

2、并网前进度计划：

- (1) 开关站、升压站土建施工 6 月 15 日完成。
- (2) 根据电气施工进度要求，组件安装每两天一栋楼。
- (3) 南区组件 6 月 20 日全部安装完成。
- (4) 电气 6 月 27 日达到并网要求。
- (5) 厂区电缆沟 6 月 9 日开挖。
- (6) 施工资料并网验收前上交。

二、施工安全与质量

- 1、进入施工现场必须佩戴安全帽。
- 2、搞好施工现场安全生产和文明施工工作，加强安全生产教育。

3、设备的运输、吊装均应保证安全、可靠、起吊采用其专用吊点，并采取措施避免损伤设备表面质量。

4、每个作业面都应该做到“工完料尽场地清”。剩余材料要堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。

5、严禁酒后进入施工现场，擅自进入危险作业区域，以及使用不合格的工器具。

6、作业中使用的机械、机具、电焊机要事先检查，确认符合安全使用要求后方可使用。

7、光伏组件的外观及各部件应完好无损，光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运，防止磕、碰、划伤和野蛮操作。