

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

会议纪要

(第 3 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

鞍山职教城项目施工进度会议记录

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：B62-1

时 间	2017 年 6 月 14 日	地 点	鞍山职教城项目工地业主办 公室
主持人	亢晓东	记录人	程绍兰
参加人员	亢晓东 程绍兰 吴军 程文林 程章耀 陈勇 高伟		

主要内容：

一、施工项目部

1、屋顶施工：

- (1) 5 号屋顶 15 日完成所有组件安装，16 日完成到汇流箱所有接线。
- (2) 6 号屋顶 16 日完成所有组件安装，17 日完成到汇流箱所有接线。
- (3) 2 号屋顶 18 日完成所有组件安装，20 日完成到汇流箱所有接线。
- (4) 1 号屋顶 21 日完成所有组件安装 23 日完成到汇流箱所有接线。
- (5) 食堂屋顶 23 日完成所有组件安装 26 日完成到汇流箱所有接线。

2、开关站及 1 号变压器土建工程：

- (1) 开关站 15 日完成立柱浇筑及地平。
- (2) 开关站 21 日完成圈梁浇筑。

(3) 开关站 24 日之前完成刮大白，预制屋顶安装完成，电缆沟盖板，防静电地板，防静电胶垫也就是除了外立面内部全部完成。

(4) 开关站 19 日之前完成门窗安装（挡鼠板）。

(5) 1 号变压器 16 日完成砌墙及立柱浇筑工作。

(6) 1 号变压器在 24 日之前完成全部工作。

(7) 16 日开始开挖 1 号变压器的所有电缆沟，满足 20 日完成电气接线工作

注意：在电气设备吊装就位起做好防雨准备工作。

3、电气设备：

(1) 20 日之前完成 1 号变压器所涉及到的汇流箱之间接线。

(2) 16 日一天完成所有电器设备的吊装工作。

(3) 15 日完成 1、2 号变压器之间电缆敷设及开关站到上一变电站电缆敷设工作。

(4) 17 日 18 日 19 日三天完成所有开关站内接线及变压器之间接线工作及开关站进线及出线工作。

4、待定需要吴军落实问题：

(1) 完成接线工作后的调试及实验工作，什么时间开始，什么时间完成，必须配合好验收工作？

(2) 装计量装置的时间节点为什么时间？

(3) 调度通讯对点工作时间节点？

(4) 保护定值计算是否完成，需要询问三产及调度？

(5) 上一级变电站改造工作那天完成？

(6) 保护装置是否有及采购是否完成？

(7) 调试需要站用电源协调工作？

注意：

- 1、 为了在 6 月 26 日之前完成所有工作，请现场管理人员做好协调配合工作，需要提前做工作的提前准备。
- 2、 按此计划一天都耽误不得，因此从 14 日开始到并网每天晚上 7 点以上所有人员到项目部开碰头会，协调解决当天遇到的做有问题，争取能多挤多余时间作为应急时间。
- 3、 由于施工进度紧从上到下高度重视安全问题，监理现场监督，一定做到安全完成工作。