

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 7

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

签发: 徐国政

会议地点	鞍山市职教城会议室	会议时间	2017 年 7 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐国政
会议议题	工程进度、安全、质量、资料相关事宜		
参会人员	徐国政(正衡监理), 杨华、郭鑫(鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司), 程文松、程章耀、朱德兵、齐明(南京东送电力科技有限公司)		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

- (1) 宿舍区 2#食堂整体安装完成 80%。
- (2) 宿舍区 1#、2#、6#楼除等电位、线路未整改外, 其余已完成整改。
(因组件在发电阶段, 待停电后进行线路整改)
- (3) 宿舍区 3#楼组件、预制块调平整改已完成 80%; 光伏线穿管整改完成 20%。
- (4) 宿舍区 5#楼除桥架、光伏线打码未完成, 其余已完成整改。

2. 下周进展情况:

- (1) 宿舍区 2#食堂剩余 20%全部安装完成。
- (2) 宿舍区 5#楼桥架、光伏线打码安装完成。
- (3) 宿舍区 3#、4#楼整改完成。
- (4) 开关站、1#变压器房室外的散水坡、进门的平台、室外装饰处理、室内的照明管线、室内散热装置的安装、动力电源箱的临时电源、室内墙面

的整改完成。

3、其它事项

(1) 北区的施工暂定 2017 年 8 月 2 日进场施工，相关对接问题还在协调中。

二、监理项目部：

1、安全方面

(1) 现场监理在现场巡视过程中发现有个别工人未佩戴安全帽，希望施工单位加强安全教育，在今后的施工中发现一次罚 200 元。

(2) 现场存在安全隐患部位，需及时挂警示标牌。

(3) 现场吊装四周应设警示标牌防护栏，并派专人指挥吊车。

(4) 经现场监理人员检查，总包单位对现场施工人员购买的人身保险已在 2017 年 7 月 18 日已到期，总包单位需尽快把人身意外保险合同更新。

(5) 施工单位在现场施工时要严格按照学校要求进行施工，对学校有特殊要的部位，报业主、监理项目协调，施工人员不得与学校管理人员发生争执。

2、质量方面

(1) 要求施工单位严格按照图纸及规范要求宿舍区的整改。

(2) 现场整改闭环后报监理及业主项目部进行初验。

(3) 现场资料需及时跟进，相关监理工作联系单及监理通知单，施工单位需及时回复，并按规定的时间进行跟踪闭环。

(4) 现场预制块的浇筑，需送样检测。

(5) 下周对 1#、2#、3#、4#、5#、6#、2#食堂进行初验。

(6) 凡涉及到北区施工的相关单位，总包单位需及时通知相关施工负责人到现场项目部参加工程例会。

三、业主项目部：

(1) 因抢工期，经业主、监理项目部决定在每周星期四下午召开碰头会。

(2) 北区的施工，施工单位需拟定一份施工计划。

(3) 北区施工进度必须按照《施工完成节点确认单》执行，如不能完成，将按照确认单约定进行处罚。

(4) 对施工单位资料一事，监理项目拟一份通知单，如不能在规定的时间内按时完成相关资料，将采取罚款措施。

(5) 所有工序的报验必须报验监理项目部，经验收合格后才能进入下道工序的施工。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2017年7月31日
------	----------------	------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

签收人及单位：

郭磊 鞍山市瑞乾新能源科技有限公司
程章耀 南京东送电力科技有限公司