


会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈可心	常州正阳	业	15961049884
杨伟	瑞丰	业	17710187370
郭磊	瑞丰	业	13240370987
姜军	东星	业	13306061402
高明	东星	业	18640070579
沈立华	东星	业	18241299511
朱德安	东星	业	15261081868
程章松	东星	业	13805050521

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 5

签发: 徐国政

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会议地点	鞍山市职教城会议室	会议时间	2017 年 7 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐国政
会议议题	工程进度、安全、质量、资料相关事宜		
参会人员	徐国政(正衡监理), 杨华、郭鑫(鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司), 程文松、程章耀、朱德兵、齐明(南京东送电力科技有限公司)		

注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

- (1) 宿舍区 2#食堂主件安装完成。
- (2) 宿舍区 2#食堂支架、檩条安装完成。
- (3) 宿舍区 2#食堂汇流箱、逆变器箱安装完成。
- (4) 宿舍区 2#楼电缆敷设完成 70%
- (5) 现场材料清点完成。
- (6) 宿舍区 5#楼整改完成 70%。

2. 下周进展情况:

- (1) 宿舍区 2 食堂电缆敷设安装完成。
- (2) 宿舍区 2#食堂接地、桥架安装完成。
- (3) 宿舍区 1#、2#、5#、1#变压器房、开关站整改完成。

3、其它事项

- (1) 北区进场协调中, 施工单位回复本周二协调完成。

二、监理项目部:

1、安全方面

- (1) 天气炎热注意防暑、注意食堂饮食卫生。
- (2) 2#食堂上屋面洞口, 对洞口上端需安装爬梯。
- (3) 严禁在施工现场随地大小便。
- (4) 现场吊装时严禁吊臂下站人。
- (5) 现场吊装四周应设警示标牌防护栏。
- (6) 对宿舍区已并网的屋面, 在整改过程中要做到不带电工作, 汇流箱及变压器房需挂警示标牌, 并派专人看护。

2、质量方面

- (1) 要求施工单位严格按照图纸及规范要求进行宿舍区的整改。
- (2) 现场整改闭环后报监理及业主项目部进行初验。
- (3) 现场资料需及时跟进, 相关监理工作联系单及监理通知单, 施工单位需及时回复, 并按规定的时间进行跟踪闭环。
- (4) 后期整改时间由监理项目部统一安排整改, 并附相关整改内容。
- (5) 对现场刚浇筑的预制块定期进行保养。
- (6) 北区教学楼的进场时间需尽快落实。
- (7) 各单位必须按时参加工地例会, 对不按时参加的人员处以 500 元的罚款。

三、业主项目部:

- (1) 施工单位应及时对监理单位下发的工作联系函及监理通知单进行回复, 并根据相关内容整改闭环。
- (2) 针对前期南区施工质量问题, 必须按照监理单位下发的整改计划严格执行, 如不能在规定时间内完成, 将采取相应的处罚措施。
- (3) 北区施工进度必须按照《施工完成节点确认单》执行, 如不能完成,

将按照确认单约定进行处罚。

(4) 针对彩钢瓦屋顶夹具及预制块抗压、抗拉拔试验近期安排落实。

(5) 施工单位在人员进场的同时，原材料的采购需及时跟进，对现有材料要盘点数量列出清单，做到成品保护，做到材料归类归堆。

(6) 所有工序的报验必须报验监理项目部，经验收合格后才能进入下道工序的施工。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2017年7月24日
------	----------------	------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

签收人及单位：

杨军 赣州市瑞籍新源科技有限公司
晏康 南京东远电力科技有限公司