

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 4

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目 签发:

会议地点	鞍山市职教城会议室	会议时间	2017 年 7 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐国政
会议议题	工程进度、安全、质量、资料相关事宜		
参会人员	徐国政(正衡监理), 杨华、郭鑫(鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司), 程文松、程章耀、朱德兵、齐明(南京东送电力科技有限公司)		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

- (1) 宿舍区 2#食堂预制块吊装完成。
- (2) 宿舍区 2#食堂预制块找平安装完成。

2. 下周进展情况:

- (1) 宿舍区 2#食堂支架、檩条、组件安装完成。
- (2) 宿舍区 2#食堂接地、桥架安装完成。
- (3) 宿舍区 2#食堂电缆敷设、接线安装完成。

3、其它事项

- (1) 北区的协调星期三能确定下来。

二、监理项目部:

1、安全方面

- (1) 要求施工单位加强对现场新进场, 施工人员三级安全教育和培训考试及安全技术交底, 做到规范化作业施工。

- (2) 现场吊装预制块时应做好安全防护措施，严禁吊臂下站人。
- (3) 天气比较炎热，施工单位要做好防暑降温工作。
- (4) 天气比较炎热，施工单位做好饮食卫生工作，以免工人食物中毒。
- (5) 施工单位严禁岁数大的、有恐高症、心脏病的工人高空作业。
- (6) 严禁中午或晚上加班时间喝酒上班。
- (7) 天气比较干燥做好防火工作，禁止乱扔、乱拉、乱接。

2、质量方面

- (1) 现场预制块的浇筑需定期进行保养。
- (2) 所有原材料的进场必须报验我监理项目部，经验收合格后才能进入施工现场使用。
- (3) 所有工序的报验必须报验监理项目部，经验收合格后才能进入下道工序的施工。
- (4) 工程资料收集、整理，我方监理将检查整理情况，对前期未完成报验、报审的工程资料，施工单位应及时收集、整理、报审。
- (5) 现场预制块及彩钢瓦屋面需做拉拔和抗压试验。
- (6) 因抢 6.30 宿舍区出现的质量问题，施工单位需根据已发通知单时间整改闭环。
- (7) 现场还有部分图纸设计未到位，望施工单位尽快落实。
- (8) 现有图纸中未显示数据采集、安防系统和自来水安装图纸，需确认。
- (9) 针对目前屋面预制块找平问题，经业主、监理、施工单位大家一致协商确认，对现有的预制块采取先垫预制块四个角找平，找平后再用细沙混凝土往预制块底部塞、捣实，对未浇筑的预制块浇筑时，选一块平整的场地浇筑，后采用先在屋面定位找平，后安装预制块，找平不到位部分采用橡皮垫找平。
- (10) 针对北区的施工，施工单位需安排一个施工计划，报监理、业主项

目部。

三、业主项目部：

- (1) 原材料进场及施工工序需及时报验监理项目部。
- (2) 现场施工单位已换，望施工单位管理要到位。
- (3) 施工方面，凡涉及到本项目施工的施工单位，都必须按时参加工程例会。
- (4) 目前施工时间比较紧，施工单位必须拟定一份施工计划报业主、监理项目部。
- (5) 施工单位在人员进场的同时，原材料的采购需及时跟进，对现有材料要盘点数量列出清单，做到成品保护，做到材料归类归堆。
- (6) 所有工序的报验必须报验监理项目部，经验收合格后才能进入下道工序的施工。
- (7) 下周开工程例会时必须把宿舍区整改时间确定下来。
- (8) 天气炎热屋面上有木托、纸箱，严禁工人施工时在屋面上抽烟。

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年7月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份