

鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号：B 6 1 - 1 0

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式并网光伏发电项目 签发：徐国政

工程名称：鞍山市职业教育基地 3.97 亿元分布式光伏发电项目			
会议地点	鞍山市职教城会议室	会议时间	2017 年 8 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐国政
会议议题	工程进度、安全、质量、资料相关事宜		
参会人员	徐国政（正衡监理），杨华、（鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司），程章耀、朱德兵、齐明、王小东、吕成德（南京东送电力科技有限公司）		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容：

一、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- (1) 宿舍区 8#楼防雷接地、等电位安装到位，剩余部分在施工。
- (2) 宿舍区除 1#、2#、6#发电未整改，部分宿舍楼缺 3*16 电缆及 8#楼剩余部分工作量在安装外，剩余部分已整改到位。
- (3) 北区 7#实训楼预制块就位安装一半。
- (4) 北区 2#、3#、4#、5#、6#实训楼立柱支架安装结束。
- (5) 北区 1#实训楼组件安装结束。
- (6) 北区 4#教学楼预制块放线结束。
- (7) 预制块浇筑

2. 下周进展情况：

- (1) 宿舍区 8#楼整改完成。
- (2) 北区 1#、2#、3#实训楼具备发电条件。
- (3) 北区 4#、5#实训楼组件安装结束。

(4) 北区 1#、2#、3#、4#教学楼具备发电条件。

(5) 场区内 2#、3#、4#、5#变压器房砌墙、粉刷、浇筑、屋面防水安装结束。

(6) 预制块浇筑完成

3、其它事项

6#变压器房需尽快与学校沟通协调，把位置确定下来。

二、监理项目部：

1、安全方面

(1) 施工单位要加强对新来人员的三级安全教育。

(2) 现场管理人员要加强工地巡视、检查，对现场存在安全隐患的要及时整改。

(3) 施工现场吊装时，在通道进出口要设警示标牌，并派专人看守。

(4) 对施工楼层内，楼梯通道不能直通屋面的楼道，需焊或购买爬梯，确保施工人员上下的安全。

2、质量方面

(1) 目前施工班组较多，各班组要严格按照工序进行合理的施工及报验。

(2) 所有进场材料必须先报验，经验收合格后才能进入现场使用。

(3) 在砌墙时，先要对砖进行养护，再进行使用。

(4) 在砌墙高度不超过 500mm 时，墙体与构造柱需放拉筋。

(5) 变压器房施工时，要严格按照图纸和规范要求进行施工。

(6) 现场施工人员要加强对组件使用时的成品保护。

(7) 下周对南区已整改的楼层进行初验。

三、业主项目部：

(1) 现场施工人员要加强对组件使用时的成品保护。

(2) 目前阴雨天气比较多，对一些不能淋雨的设备及材料，要做好相关

保护措施。

(3) 宿舍区 2# 变压器房，需尽快进场施工。

(4) 目前已接近 8 月 30 日，望施工单位加大机械和人力，合理的去安排和组织施工人员，确保 8 月 30 日完工。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2017 年 8 月 21 日
------	----------------	-----------------

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

签收人及单位：

扬州瑞泰节能科技有限公司 杨华
南京东进电力科技有限公司 杨华




 郑州正美电力工程有限公司
 Zhengzhou Zhengmei Power Engineering Co., Ltd.

工程名称 鞍山市职业教育基地5.97兆瓦
 瓦分册式光伏发电项目

施工阶段工程例会

拍摄日期 2017年8月21日

2017/08/21

工程例会




 郑州正美电力工程有限公司
 Zhengzhou Zhengmei Power Engineering Co., Ltd.

工程名称 鞍山市职业教育基地5.97兆瓦
 瓦分册式光伏发电项目

施工阶段业主、监理、施工单位碰头会

拍摄日期 2017年8月15日

2017/08/15

项目碰头会