

第1次工地会议 会议纪要

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFFD-001

签发：胡德林

会议地点	丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目部	会议时间	2017、5、22
会议主持人	兰海宇		
会议主题： 工程进度、质量、安全			
会议内容： 1、根据材料的到货时间制定一个6月15号详细的施工倒排计划安排。 2、外线电缆敷设、电缆端口连接将本月底完工。 3、6月13号施工现场电缆敷设完工并上交相关资料。 4、箱变6月1号进场。 5、施工现场所有箱变基础5月25号开挖完成。 6、外线光缆明天进场，以便于施工。 7、要求施工方配制一名专职安全员和电气工程师。 8、逆变、汇流箱平台将与明天加工安装。 9、电缆沟支架明日加工安装。			
上次会议问题落实情况			
主送单位	丽江兴滇新能源有限公司（中盛光电）		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目部监理项目部	发文时间	2017、5、22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

时间: 2017年5月22日

时间: 2017年5月22日

[illegible]