

会议纪要

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目站项目

编号：QZLM-JL-01

会议地点	施工项目部	会议时间	2017年8月17日 下午：13:00
会议主持人	虞国定		
会议主题：加强现场安全管理事宜			
本次会议内容：			
为加强现场安全管理力度，避免出现安全事故，特召开此次安全专题例会： 一、高空作业 1、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下颚带，锁紧带扣；登高作业必须系好安全带，高挂低用。 2、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施，佩戴人身防护用品如安全带等，未经落实不得进行施工。 3、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。 4、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。不准患有如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等疾病的人员从事高处作业及架设作业。 5、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危险人身安全的，必须停止作业。 6、施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。 8、脚手架搭设与拆除时，制定专项搭设和拆除方案。拆除作业时设警戒区，并派专人现场监控。拆除作业坚持先上后下顺序，严禁上下同时拆除作业。 9、悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况。配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。			

二、临时用电安全知识

1、配电室、变压器等电力设备设安全屏障，高度不低于 2.5m，设置明显的警告、警示标志。工程专用的电源中性点直接接地。

2、电力操作人员必须持证上岗，按规定准确穿戴、使用劳动防护用品。

3、配电箱内多路配电应有标记，配电箱应有门、有锁、有防雨措施。铁壳开关必须接地，所有电气设备必须完好无损，性能良好，并配有触电保护器，触电保护器应定期检验，确保性能可靠，严禁在一个开关上接多台电器设备。

4、夜间施工时，现场应设有满足安全施工要求的照明设施。

三、监理要求：

为了在后续施工中进一步加强安全管理，特提出以下要求。

1、一管二定、三检查、四不放过，在施工现场，要做到一管，设专职安全员管理。二制定安全生产制度，制定安全技术措施。三检查定期检查安全措施，执行情况，检查违章作业，检查秋雨季施工安全生产设施。

2、四不放过，麻痹思想不放过，事故苗头不放过，违章作业不放过，安全漏洞不放过。

3、按规定使用安全“三宝一器、安全帽、安全带、安全网和漏电保护器。

4、目前项目进入中后期，安全意识不能松懈，施工过程中严格监控，确保工程施工的安全、施工进度和施工质量。

5、施工人员至屋顶监理作业时，严禁跨越采光带，不得在无临边防护及屋檐出行走。

6、在吊装作业时，严禁在吊车下行走，周边设置警戒线，并有专人指挥，防止坠落。

7、上次所发安全通知单部分内容未落实整改到位，尤其是龙马老厂脚手架连墙件数量不够，望施工单位重视，尽快落实整改。

8、各施工单位项目管理部，应提高安全管理意识，落实到每个施工人员，保证后续工作顺利完工。



(安全专题会议)

2017 年 8 月 17 日

[illegible]

