

会议纪要

编号: 001

签发: 生金文

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 19 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目第一次监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司): 1、截至今天,项目从进场到施工已经有半个月了,目前现场施工人员 10 人,临时杂工 3 人,项目管理人员 4 人,项目相关人员会随着项目的推进逐步增加。 2、目前项目专职安全管理人员每周大概会过来 2-3 天,会对现场施工人员进行安全技术交底及落实工人的三级安全教育工作。专职安全人员不在时由项目管理人员朱能胜和赵云负责现场安全,安全专职人员大概半个月左右就会常驻该项目现场。 3、现场施工资料由专职资料员朱文杰负责;仓库管理目前有专人 (2 个) 看管。 4、目前现场施工在安装车间屋顶上的夹具及铝轨梁,对于个别部位夹具安装没有拉线的,已经让工人进行整改。 5、经研所的接入方案下周能够出来;目前和设计院的合同正在起草中。 监理单位: 1、现场安全文明这一块要抓紧时间落实,包括工人的三级安全教育工作、现场的安全文明标志牌悬挂及临边防护等。 2、目前光伏区电气图纸 (电子版) 及支架安装图纸 (电子版) 已经出来,现场也已经进行施工,你单位要尽快组织图纸会审工作。 3、暂定每周五下午 2:30 召开光伏项目监理例会,开会之前总包单位要提交施工周报,施工周报内容需包含本周的人员、机械设备、材料进场情况、本周的施工情况及施工进度完成情况,下周工作计划和安排、本周现场存在的问题。 4、设备、材料进场需在道路外入口处设置引导牌,上面写明进场材料、设备进场时间、数量、吊卸持续时间等,具体内容要事先与这边的厂区及厂区监理方提前沟通确认。 5、关于吊装作业及其他危险性较大的施工工序,需要在施工前编制专项施工方案并报审。 6、施工前期资料要尽快进行报审,包含开工报审、开工报告、施工组织设计、总包 (分包) 单位资质、人员资质、一般施工方案、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、危险源辨识及预控措施 (总包报送)、强制性条文执行计划、进度计划 (含材料计划、施工计划)、图纸会审纪要、大型机械进场报验、测量工器具、构配件报验、特殊作业人员资质报审等。 7、要做好现场工人的安全技术交底工作,并形成资料。 8、施工人员年龄原则上不超过 55,可适当放宽至 60 岁,身体健康,无心脏病、高血压等影响施工的疾病,凡施工人员必须得有体检记录,并查心电图 建设单位: 1、EPC 总包单位要在 2017 年 5 月 22 日之前与设计单位签订相关的设计商务合同。通过签订商务合同,由设计院和你单位 (EPC 方) 共同推进办理接入批复,以免影响后续设计出图;在设计图纸未出的前提下,由设计院提前跟供电局沟通,确认设备采购的形式及设备的型号,避免造成采购错误和影响后续设备			

的生产。

2、施工现场要将安全放在第一位，做好现场的安全防护及安全技术交底工作。

3、确保施工质量，现场施工要严格按设计图纸要求及相关的规范要求进行施工。

4、总包单位要控制好人、机、料的进场，确保能按既定的进度计划完成项目的施工。

5、总包单位要尽快做一个屋面安全施工措施及方案，需包括施工人员、材料运输、及屋面保护。

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.21

注会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

