

会议纪要

编号: 002

签发: 王金文

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 26 日
会议主持人	熊传辉		

会议主题:

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目第二次监理例会

上次会议问题落实情况:

- 1、工人的三级安全教育、安全教育考试及可视化工牌制作已经完成。
- 2、现场的安全文明标识牌悬挂及临边的防护工作做了一部分, 还需完善。
- 3、个别部位夹具安装没有拉线已经整改完成。

本次会议内容:

EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司):

- 1、目前车间屋顶 A 区、B 区夹具安装及铝轨梁安装施工完成 100%, E 区正在夹具及铝轨梁安装完成 45%。
- 2、本周马道玻璃格栅材料进场及热镀锌 C 型钢已经进场。
- 3、桥架材料已经下单, 下月 6 号到 10 号桥架材料可以进场。
- 4、下周马道进行试安装, 先做一个样板看下效果。
- 5、安全方面: 临边防护要进一步加强、完善; 生命线再进行检查紧固; 成品保护要进一步加强。目前现场施工垃圾是每天人走料清, 保持施工现场屋面干净整洁; 仓库区的材料牌已经制作好;
- 6、关于接入系统那一块的设计院昨天已经基本确定下来。
- 7、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的光伏侧施工蓝图明、后两天可以邮寄过来, 这边要进行一次图纸会审。

问题:

- 1、关于马道支架和桥架支架能否共走一条路线?

监理单位:

- 1、目前车间屋面支架安装质量总体可控, 安装质量较好。
- 2、施工单位要做好现场的人、机、料总体把控工作, 合理调配, 保证能按原进度计划节点完成本项目的施工。
- 3、现场的安全警示性标语及材料牌要尽快悬挂, 最晚保证下周三之前能悬挂完成。
- 4、本光伏项目需每月进行一次安全大检查及三防应急演练, 并形成安全资料。
- 5、前期相关的施工资料需尽快报审。
- 6、项目上重要事情的汇报、协调、整改等一律以纸质版资料为准。
- 7、资料的收发一律实行收发文记录, 保证资料收发的可溯性。

建设单位:

- 1、施工单位每周编写的施工周报要严格按建设单位和监理单位给具的模板要求 (八点要求) 进行编制, 数据统计要求准确, 内容要求充实明确, 本周重点工作部分接入侧没有在周报中体现出来。
- 2、施工现场始终要将安全放在首位。
- 3、施工资料报审要与现场施工进度同步; 保证资料先行, 样板先行;
- 4、上周监理例会 (2017 年 5 月 19 日) 施工单位汇报说在和设计院 (接入侧) 的合同在起草中, 截至今关于和设计院 (接入侧) 的商务合同还没有定论, 要求施工单位每天跟踪一下进度, 并将进度情况汇报给建设单位及监理单位。

- 5、施工单位需做一个屋面专项安全施工的方案及措施，保证对屋面没有破损，并对人员、材料、产品进行有效的保护。
- 6、所有的重要工序及吊装施工单位都要提前进行专项施工的报审。
- 7、每月的安全大检查及三防应急演练可以放在同一天进行，最少每两周进行安全专题会议。
- 8、光伏项目低压配电柜以后要接到时代新能源厂区的母排上，应尽快让设计院与厂区这边沟通、对接。
- 9、关于新时代厂区总包方收取的管理费，启安这边要沟通协调好。

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.27

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 002 会议签到表

日期: 2017.5.26

[illegible]