

会议纪要

编号: 005

签发:

生金文

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 6 月 10 日
会议主持人	熊传辉		

会议主题:

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目第五次监理例会

上次会议问题落实情况:

- 1、现场的 C 型钢加工作业时, 已经给操作工人佩戴安全防护工具。
- 2、高低屋面已经搭设临时走道, 并用安全密目网进行围护。
- 3、制作的可视化工牌, 已经发到工人手里, 并进行佩戴。
- 4、现场的临时用电及配电柜已经做好接地处理。

本次会议内容:

EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司):

- 1、目前 1#车间屋顶 A 区光伏组件支架安装完成 100% ; 1#车间屋顶 B 区光伏组件支架安装完成 100%; 1#车间屋顶 E 区光伏组件支架安装完成 100%; 1#车间屋顶 D 区光伏组件支架安装完成 23%; 1#车间屋顶马道格栅板安装完成 1074.1 米; 1#车间屋面 B 区光伏电缆线敷设完成 60% 。
- 2、与三产设计院的合同准备签订。(目前还没有具体的时间)
- 3、资料有欠缺, 在跟进。
- 4、通过与时代新能源业主单位的对接、沟通, 本项目箱变及给水的位置已经确定下来。
- 5、时代新能源厂区的高压部分图纸还未送到供电局审核, 已经对我单位的接入方案批复造成影响。
- 6、下周桥架计划进场。

监理单位:

安全文明施工方面:

- 1、截至目前, 我监理单位未见到你单位报过来的任何关于安全、技术交底的纸质版资料。
- 2、目前施工现场与其他施工单位存在交叉作业的情况, 对破坏的安全防护, 要及时进行恢复, 保证现场施工安全。
- 3、现场敷设电缆存在靠近临边作业的情况, 要求工人必须佩戴安全带, 并按要求将安全带固定在临边周围的安全生命线上。
- 4、所有进入现场施工的工人必须按要求规范佩戴安全帽、安全带、工作服、安全鞋等防护用品。
- 5、在施工过程中, 对所有存在重大安全隐患的工序, 你单位要提前编制安全专项方案, 及时进行报审, 并严格按审核通过的安全专项施工方案进行相关工序的施工。

质量方面:

- 1、本周马道安装的过程中, 个别部位存在螺栓漏上及格栅板安装不平直的现象, 经过口头要求整改后, 施工单位已经按要求进行整改。
- 2、对现场的施工质量, 你单位的技术人员要负起责任, 所有工序的施工必须要先进行自检。自检合格后再报监理进行验收。
- 3、对所有重要的工序, 都应有技术交底资料。
- 4、对于夹具的拉拔试验, 你单位要尽快请具有相关检测资质的试验单位到现场进行拉拔试验, 最晚在组件安装前要有夹具拉拔试验的实验报告。
- 5、目前建设单位及监理单位核对的组件数量除车棚这一处 (594 块) 一期不做, 还剩下 16390 块, 你单位核对组件剩下 16392 块, 要进行再次核对出准确的组件数量。

资料方面:

- 1、施工前期资料及施工过程中资料报审已经滞后, 应加快报审进度。

2、组件安装前要按设计要求编制组件安装专项施工方案，并进行报审。

3、对会议上没有明确要求整改时间的所有事项，整改完成时间最多为一周，在下周开会前还没有完成整改的事项，要在施工周报中说明原因。

进度方面：

1、你单位要尽快将本项目总进度计划的横道图进行报审，对没有按计划节点完成的工序，要在施工周报中说明原因及相关的进度补救措施。

建设单位：

1、每次通知召开监理例会，相关管理人员要准时参加，如果有事不能参加监理例会，要提前请假。否则将按已经下发的现场管理考核办法对相关人员进行考核。

2、每周的施工周报中要有对目前施工质量、安全、进度分析与总结的内容。

3、总包单位要有三级进度计划，本项目的施工总进度计划要先报到建设单位及监理单位审核，每周要上报下周的周进度计划。

4、总包单位要将材料清单及需要甲方提供的材料合格证及出场检测报告报等质量证明文件反馈给甲方。以便甲方这边尽快沟通解决。

5、总包单位尽快将相关的分项验收资料进行上报。

6、计划7月初安装光伏组件，下周总包单位要把夹具拉拔试验的节点确定好。

达成共识的节点目标：

1、三产设计院设计的开关站图纸下周一可以出来。

2、桥架及箱变图纸下周一或者周二可以和时代新能源厂区对接确认。

3、车棚设计图纸下周三出来。

4、三产设计院在下周二提交出图计划及出图清单。

5、6月15日开始做设备基础，6月30日（最晚7月5日）要将设备基础做完。

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.11

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 005 会议签到表

日期:

[illegible]