

会议纪要

编号: 009

签发:

生金文

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 6 月 30 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会(009)			
上次会议问题落实情况: 1、停车棚的设计图纸及方案设计院已经提交, 并转发给时代新能源业主方审核。 2、1#车间屋面 A 区、B 区桥架安装完成 90% (主要是因为材料及天气原因的影响)。 3、11#车间屋面 A 区、B 区镀锌扁钢安装完成 90% 。 4、给水预留接口及走向, 已经与新能源厂区业主对接确认过, 给水管点位已经确认给我们预留好, 不需要再进行给水管外墙内的管线安装, 因为新时代那边直接帮我们给水管预留到屋顶。			
本次会议内容: EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司): 1、目前 1#车间屋顶 A 区屋面桥架安装完成 100% , 镀锌扁钢安装及焊接完成 100% ; 1#车间屋顶 B 区屋面桥架安装完成 80% , 镀锌扁钢安装及焊接完成 90% .; 1#车间屋顶 E 区桥架及镀锌未进行安装, 因为现场高低屋面处的女儿墙已经完成安装, 临时过人通道还未搭建, 人员暂时过不去 (具体的过人通道搭建方式还在与时代新能源沟通中); 1#车间屋顶 D 区桥架安装完成 70%, 镀锌扁钢安装完成 50%; 1#车间屋面组件支架安装完成 100%; 1#车间屋面光伏电缆敷设完成 100%; 1#车间屋顶马道格栅板安装完成 1558 米 (总长为 1939.8 米, 已完成总量的 80%)。 2、时代新能源变电所高压部分图纸还未通过供电局审核; (经过沟通得知, 目前这项工作新能源那边处于暂停状态, 因为新能源厂区高压图纸有所变动, 关于此事将与时代新能源再次协调确认并跟踪) 3、箱变基础暂缓开挖, 与新能源沟通开挖具体的时间接点; (因为在箱变处新能源那边有地下管道及周围有设备基础都未进行施工, 新能源厂房要求我们这边箱变暂缓施工, 关于此事, 将与时代新能源再次协调确认并跟踪) 4、桥架屋顶引下至箱变的桥架支架安装方式, 与新能源已确认, 新能源厂方将给水管预留到屋顶。 5、设计院厂区停车棚已提交业主方审核; (还未收到新能源回复) 6、由于时代新能源图纸修改等不确定因素, 箱变基础施工延后至本月底或 7 月初开始; (将会与时代新能源再次协调确认) 7、根据合同要求的竣工时间, 时代新能源业主方的施工条件已不能满足我司的施工节点要求, 延缓了现场施工节点的起始时间; (大概会顺延至 8 月底, 已经与乐叶业主方沟通过此事) 8、经过与乐叶业主方沟通, 甲供光伏组件预计 7 月中旬到场, 具体时间待确认; 9、经过与乐叶业主方沟通, 甲供逆变器预计 7 月 3 日发货; 10、D 区至 E 区屋面通道新能源要求我方制作外墙临时爬梯; 11、我司针对业主方给出的时间节点, 将重新提交进度计划; 监理单位: 安全文明施工方面: 1、D 区至 E 区屋面通道按新能源厂方的要求将由我光伏单位制作安装外墙临时爬梯, 要求光伏总包单位在制作安装临时爬梯的施工中, 要做好安全技术交底工作, 工人必须按要求, 规范悬挂安全绳, 同时做好对屋面保护的措施, 避免在安装临时爬梯的过程中造成屋面的破坏。 2、现场扁钢焊接施工的过程中, 要求电焊工必须持证上岗, 严禁电焊工无证操作, 同时要做好电焊工的安全防护工作及焊接施工中屋面的保护措施。 3、现场施工的所有特种工人员必须持证上岗, 并将相关的特种工操作证件及时上报 (包含吊车司机证件)			

及吊车检测报告, 电工证、电焊工证等)

质量方面:

1、拉拔试验必须请具有相关检测资质的试验单位到现场进行拉拔试验, 并出具相关的检测报告(试验的具体时间总包单位明确下周一给答复)。

2、现场用的防腐漆及银粉漆资料要尽快报审, 要求下周五之前完成。

3、对现场的施工质量, 你单位的技术人员要负起责任, 所有工序的施工必须要先进行自检。自检合格后再报监理进行验收。

4、桥架及扁钢的安装必须严格按设计及规范要求施工, 桥架伸缩节的安装要严格按设计要求进行安装施工。

5、个别汇流箱外表面局部地方出现划痕生锈的地方, 总包单位要及时进行处理并做好防腐, 要求联系汇流箱厂商确认防腐漆的规格型号再进行防腐处理。

6、对我们光伏责任区的屋面修补, 要先做一个屋面修补后的样品, 让时代新能源厂方确认是否可行, 再进行大面积的修补工作。

7、箱变的围栏大样图尽快让设计院设计, 并与时代新能源厂方对接确认。

8、桥架屋顶引下至箱变的桥架支架安装方式, 与新能源已确认, 新能源厂方将给水管预留到屋顶。关于预留管道的保温事项, 总包单位要再次与新能源协商是否能一起做。

资料方面:

1、项目总进度计划、二级进度计划要尽快进行正式报审, 要求下周五之前完成。

2、对会议上没有明确要求整改时间的所有事项, 整改完成时间最多为一周, 在下周开会前还没有完成整改的事项, 要在施工周报中说明原因。

3、施工资料要求与现场施工进度同步, 所有的施工资料要及时进行报审。

4、本工程验评划分表的报审要尽快完成。

建设单位:

1、站内的箱变图纸、桥架支架图纸、车棚图纸在总包单位与时代新能源厂方对接、确认, 无异议后, 要及时出图。

2、关于接入批复手续的办理, 总包单位与新能源厂房保持沟通, 要进行随时跟进。

3、关于夹具的拉拔试验, 总包单位要尽快完成。

4、关于甲供材料的到货时间, 总包单位要重新编辑一个正式的甲供材料到货时间清单, 报业主单位。

达成共识的节点目标:

1、拉拔试验必须请具有相关检测资质的试验单位到现场进行拉拔试验, 并出具相关的检测报告(试验的具体时间总包单位明确下周一给答复)。

2、经过与乐叶业主方沟通, 甲供光伏组件预计7月中旬到场, 具体时间待确认。

3、经过与乐叶业主方沟通, 甲供逆变器预计7月3日发货。

4、现场用的防腐漆及银粉漆资料要尽快报审, 要求下周五之前完成。

5、现场施工的所有特种工人员必须持证上岗, 并将相关的特种工操作证件下周五之前上报(包含吊车司机证件及吊车检测报告, 电工证、电焊工证等)。

6、并网调度协议及供电合同模板新模板下周拿过来。

7、项目总进度计划、二级进度计划要尽快进行正式报审, 下周五之前完成。

8、本工程验评划分表的报审下周完成。

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.7.2

注会议纪要由监理单位起草, 经总监理工程师签发后下发。

009

日期: 2017.6.30

[illegible]