

## 第二十五次会议纪要

编号：025  
签发：生金文

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017年12月15日			
会议主持人	李士中					
会议主题：						
溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 (024)						
上次会议问题落实情况：无						

本次会议内容：

业主赖经理：

- 1、强调屋面电缆敷设时注意光伏组件保护，禁止踩踏组件，下屋面段电缆敷设时注意高空作业安全，系好安全带；
- 2、强调地面电缆敷设时做好电缆穿管的保护工作，防止电缆刮伤；
- 3、敷设电缆时的临时作业人员做好进场安全三级交底；
- 4、让总包方跟紧电力接入批复事项；
- 5、了解总包办理项目保险办理情况；（总包方已办理）；

监理单位：

- 1、要求施工单位合理安排人员进入施工现场作业，作业前必须做到安全、技术交底工作；
- 2、材料进入施工现场及时上报业主监理单位检查验收；
- 3、施工工序、隐蔽验收先有施工单位自检合格后再报监理业主验收，验收合格后方可做下道工序；
- 4、相变基础、电缆敷设要严格按照图纸规范要求施工；
- 5、施工现场、工人宿舍要有专业电工作业，定期检查临时施工用电电缆、三级配电设备如发现电缆老化破损的及时处理，设备失灵受损的及时更换，接地保护必须安装牢固；
- 6、相变接地、接地极焊接要严格按照图纸规范要求，过路金属套管、相变金属套管两端做喇叭口处理；
- 7、要求施工单位强化落实内业安全资料的规范性、完整性及时效性；

EPC 总包单位（江苏启安建设集团有限公司）：

- 1、目前相变基础粉刷完成三个一台准备浇筑圈梁。
- 2、过路金属套管已完成；



由 扫描全能王 扫描创建

- 3、下周相变粉刷、电缆敷设、汇流箱接线；  
4、尽快落实车棚光伏图纸；

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年12月15日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

# 第 25 次工地例会议签到表

编号：

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

单位	姓名	职务 / 职称	电话
建设单位	赖永中	项目经理	15622231731
监理单位	李坤	监理	18952150777
施工单位	赖永方	施工经理	15961821800
	张发军	施工员	13626284925



由 扫描全能王 扫描创建