

## 第二十七次会议纪要

编号: 027

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

签发: 生金文

|                                                |       |      |                |
|------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 会议地点                                           | 监理办公室 | 会议时间 | 2018 年 1 月 5 日 |
| 会议主持人                                          | 李士中   |      |                |
| 会议主题：<br>溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 (027) |       |      |                |
| 上次会议问题落实情况：无                                   |       |      |                |

### 本次会议内容:

#### 业主赖经理:

- 1、强调雨天登高作业注意防滑;
- 2、认真做好关于做好降雪降温天气应对工作的事宜;
- 3、光伏箱变预计在下周三到达现场, 要求总包方做好箱变卸货吊装准备;
- 4、让总包方跟紧电力接入批复事项;
- 5、要求总包方对于屋面安装剩余的夹具、导轨等材料进行收集、整理, 尽快收回至仓库进行保管;
- 6、要求总包方对屋面散落的螺丝、垫片等铁制品进行清理, 避免屋面产生锈蚀;

#### 监理单位:

- 1、敷设电缆、桥架要按照图纸规范要求施;
- 2、敷设电缆时按照规范弯曲的半径施工, 过桥架弯头三通时必须增设保护电缆设施;
- 3、下雪天气施工时应注意安全; 屋面工作安装桥架盖板时注意光伏组件保护, 禁止踩踏组件;
- 4、为确保施工质量安全清理施工现场积水积雪;
- 5、高空作业时安全设施必须配备齐全正确安全绳必须安装牢固固定的部位;
- 6、相变本月 8 号进场, 应做好相关施工的准备工作的准备工作, 高压电缆接头必须要有资质单位、人员作业;
- 7、设备进场报业主监理验收;
- 8、在吊装相变设备时拉警示线, 专人指挥;

EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司):



- 1、1#2#4#箱变低压侧电缆敷设完成 100%;
- 2、1#2#3#箱变高压侧室外桥架敷设完成 100%;
- 3、1#2#3#箱变高压侧敷设完成 100%;
- 4、桥架盖板完成 10%

#### 一、下周工作计划

- 1、屋顶区域低压侧电缆桥架内绑扎、整理;
- 2、桥架盖板敷设;
- 3、低压电缆头制作安装;
- 4、1、2、3、4 相变安装;

#### 二、项目上存在问题及需要协调事项

- 1、接入方案资料已提供常州经研院,接入方案设计中,对于需补充的资料及时反馈;
- 2、停车棚根据新能源反馈的修改意见,本周内重新提交车棚设计图;(停车棚图纸已重新提交,根据意见 P1 停车位有局部改动,待审核意见汇总后再次提交十一院修改);
- 3、新能源二期厂房光伏初设需要山东十一设计院初设;

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
|      |                |      |            |
| 主送单位 | 溧阳乐叶光伏能源有限公司   |      |            |
| 抄送单位 | 江苏启安建设集团有限公司   |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2024.11.15 |

注会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



## 第二十七次工地例会签到表

编号: 027

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

| 单位   | 姓名  | 职务 / 职称 | 电话          |
|------|-----|---------|-------------|
| 建设单位 | 赖东平 | 项目经理    | 15622231759 |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
| 监理单位 | 李坤  | 监理工程师   | 18952150777 |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
| 施工单位 | 方云  | 施工员     | 15961821800 |
|      | 张安平 | 施工员     |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |
|      |     |         |             |

