

第二十八次会议纪要

编号: 028

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

签发: 生金文

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 1 月 12 日
会议主持人	李士中		
会议主题: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 (028)			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 业主赖经理: 1、进入冬季施工强调登高作业注意防滑; 安全保护用品必须配备齐全; 2、认真做好关于做好降雪降温天气冬季施工应对工作的事宜; 3、光伏箱变明天中午到达现场, 要求总包方做好箱变卸货吊装准备; 4、让总包方跟紧电力接入批复事项; 5、要求总包方对于屋面安装剩余的夹具、导轨等材料进行收集、整理, 尽快收回至仓库进行保管; 6、要求总包方对屋面散落的螺丝、垫片等铁制品进行清理, 避免屋面产生锈蚀; 7、要求施工单位每周进行施工质量安全检查并做安全质量记录; 监理单位: 1、光伏电缆插件, 要按照图纸规范要求施工; 2、冬季施工应注意安全; 屋面工作安装光伏电缆插件时注意光伏组件保护, 禁止踩踏组件; 3、为确保施工质量安全早晨屋面有霜雪, 上班时间可以调整及清理施工现场霜雪; 4、高空作业时安全设施必须配备齐全正确安全绳必须安装牢固固定的部位; 5、箱变明天进场, 应做好相关施工的准备工作, 高压电缆接头必须要有资质单位、人员作业; 6、设备进场报业主监理验收; 7、为确保施工安全, 不准在吊装物下面走动, 在施工现场吊装箱变设备时必须拉警示线, 专人指挥; EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司): 一、本周完成工程量			



由 扫描全能王 扫描创建

- 1、设施房内桥架接驳完成;
- 2、1#2#3#4#箱变高压电缆及通讯光缆敷设完成;
- 3、设施房内桥架盖板敷设完成;
- 4、屋顶区域桥架内电缆绑扎及盖板敷设

二、质量、进度分析, 资料同步情况

- 1、施工质量要求符合规范要求
- 2、工程进度根据现场实际情况调整

三、项目上存在问题及需要协调事项

- 1、接入方案资料已提供常州经研院, 催促经研院在下周提交初设方案;
- 2、停车棚土建、电气图纸已提交十一设计院深化, 在下周提交正式版施工图;
- 3、新能源二期厂房光伏已提交十一设计院初步设计;

四、安全情况汇报

- 1、个人 PPE 的佩戴满足现场安全规范要求;
- 2、每天做好施工区域的落手清工作;
- 3、施工区域的成品保护, 及其他施工单位的破坏情况拍照并及时上报项目部;
- 4、开挖作业时熟悉已埋管道的走向、位置, 并与土建单位施工员现场确认后方可开挖, 在开挖过程中做好安全隔离措施, 严禁交叉作业;
- 5、对外来的货运司机做好进场前的安全交底, 并必须严格遵守, 佩戴个人防护用品;
- 6、雨雪天气做好防滑防冻措施;

五、设计

1、厂区 P1P2P3 停车棚停车棚土建、电气图纸已提交十一设计院深化, 在下周提交正式版施工图;

2、室外 Z 字形爬梯根据 9 月 1 日新能源反馈意见, 本期的检修爬梯采用直爬梯形式, 不采用 Z 型爬梯, 安装位置等后期设备初步安装完毕后再确定。(设计院根据现场条件、业主要求等按照图集标准设计检修爬梯, 设计完成后二种形式抄送新能源单位审核)

3、并网柜、计量柜等已与新能源配电柜供应商朱工联系, 但不能签订正式合同, 图纸还不完善, 配置等暂不确定, 待接入方案批复后方能出具最终版图纸; 已与朱工联系确认预留配电柜接口, 待图纸完善后如计量柜需我方采购, 请乐叶出具委托采购说明

六、下周工作计划

- 1、箱变安装;



- 2、屋顶区域桥架内电缆绑扎及盖板安装；
- 3、屋顶区域的尾项及缺陷项整改；

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司	
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第二十八次工地例会签到表

编号: 028

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

单位	姓名	职务 / 职称	电话
建设单位	赖志平	项目经理	15622231739
监理单位	李坤	正衡监理	18952150777
施工单位			
	王以江	施工经理	15961821000
	张发平	施工	13626284925

