

第三十次会议纪要

编号: 030

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

签发: 生金文

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 1 月 30 日
会议主持人	李士中		
会议主题:			
溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目监理例会 (030)			
上次会议问题落实情况: 上次安全大检查; 基本落实。			
本次会议内容:			
业主赖经理;			
1、认真做好关于做好降雪降温天气冬季施工应对工作的事宜;			
2、对屋面积雪进行清理;			
3、把屋面材料、桥架盖板能安装的尽快安装, 不能安装的整理堆放固定;			
4、让总包方跟紧电力接入批复事项;			
5、要求总包方对所有材料进行收集、整理, 尽快收回至仓库进行保管;			
6、要求施工单位把春节假期前后工作进行认真贯彻落实;			
监理单位:			
1、停工前: 我项目部对完成工程进行了施工区域检查, 清理积雪、垃圾成品保护及警示标识、危险源告知牌张贴。周转仓库材料已集中堆放并堆放整齐、安放稳固。对不使用的配电箱(柜)、电源线路拉闸断电上锁。并设置专人负责, 值班人员明确责任, 并有责任制度。			
2、为确保年终临时离场安全; 现要求施工单位, 对施工现场的清理、材料堆放、工人宿舍、办公室食堂、所有的电源线路配电箱气器元件和照明灯具, 进行全面彻底检查, 做到防水、防火、防雪、防盗、防腐、防寒措施, 仔细排除安全隐患。			
3、安排值班人员现场值班, 并打印春节值班通信录;			
EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司):			
一、本周完成工程量			
1、设施房内桥架接驳完成;			
2、1#2#3#4#箱变高压电缆及通讯光缆敷设完成;			
3、设施房内桥架盖板敷设完成;			



4、屋顶区域桥架内电缆绑扎及盖板敷设

下周

- 1、光伏区尾项整理及未完成的工程收尾；
- 2、预计在 2018 年 2 月 2 号施工人员春节放假；
- 3、跟踪接入方案的审核进度；

二、质量、进度分析，资料同步情况

- 1、施工质量要求符合规范要求
- 2、工程进度根据现场实际情况调整

三、项目上存在问题及需要协调事项

- 1、接入方案资料已提供常州经研院，催促经研院在下周提交初设方案；
- 2、停车棚土建、电气图纸已提交十一设计院深化，在下周提交正式版施工图；
- 3、新能源二期厂房光伏已提交十一设计院初步设计；

四、安全情况汇报

- 1、个人 PPE 的佩戴满足现场安全规范要求；
- 2、每天做好施工区域的落手清工作；
- 3、施工区域的成品保护，及其他施工单位的破坏情况拍照并及时上报项目部；
- 4、开挖作业时熟悉已埋管道的走向、位置，并与土建单位施工员现场确认后方可开挖，在开挖过程中做好安全隔离措施，严禁交叉作业；
- 5、对外来的货运司机做好进场前的安全交底，并必须严格遵守，佩戴个人防护用品；
- 6、雨雪天气做好防滑防冻措施；

五、设计

1、厂区 P1P2P3 停车棚停车棚土建、电气图纸已提交十一设计院深化，在下周提交正式版施工图；

2、室外 Z 字形爬梯根据 9 月 1 日新能源反馈意见，本期的检修爬梯采用直爬梯形式，不采用 Z 型爬梯，安装位置等后期设备初步安装完毕后再确定。（设计院根据现场条件、业主要求等按照图集标准设计检修爬梯，设计完成后二种形式抄送新能源单位审核）

3、并网柜、计量柜等已与新能源配电柜供应商朱工联系，但不能签订正式合同，图纸还不完善，配置等暂不确定，待接入方案批复后能出具最终版图纸；已与朱工联系确认预留配电柜接口，待图纸完善后如计量柜需我方采购，请乐叶出具委托采购说明



主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司	
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第三十次工地例会会议签到表

编号:

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

单位	姓名	职务 / 职称	电话
建设单位	赖东平	项目经理	15672231739
监理单位	李坤	正衡监理	18952150777
施工单位	张方	现场经理	15961821800

