

会议纪要

编号: 004

签发:

生金文

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 6 月 5 日
会议主持人	熊传辉		

会议主题:

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目安全文明施工专题会议

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司):

- 1、现场搭建的临时通道处已经用安全密目网围护。
- 2、现场屋面临边已经用安全警示线悬挂。
- 3、屋面上的材料按要求堆放在已经安装好的马道格栅上。
- 4、每天下班要求工人将屋面上的材料整理好, 垃圾清理干净。
- 5、6 月份进行梅雨季节, 对可能出现的大风天气, 将屋面上的材料固定牢固, 保证现场的安全。
- 6、对 1#车间屋面 B 区到 C 区的临时上人通道, 已经派人进行搭设。

监理单位:

安全文明施工方面:

- 1、截至目前, 我监理单位未见到你单位报过来的任何关于安全交底、安全活动等有关的纸质版资料, 要求你单位在本周内将相关的安全资料 (签字盖章后正式版) 进行报审。
- 2、现场吊装前, 必须通知你单位的专职安全员及监理人员到场。
- 3、现场的临时用电及配电柜要做好接地处理, 保证用电安全。
- 4、每月的安全大检查、三防应急演练及每两周进行安全专题会议, 现场的专职安全员必须参加。
- 5、吊装作业时, 一定要进行安全交底工作, 严格按安全施工方案进行施工, 预防和控制高空坠物, 并在吊装时采取措施保护厂房屋面。
- 6、现场的 C 型钢加工作业时, 要给操作工人佩戴安全防护工具, 避免在切割作业中对工人造成意外伤害。
- 7、如果出现恶劣天气 (如: 下雨、大风、降雪等), 屋面上禁止施工作业。
- 8、你单位专职安全员要定期对施工现场、办公区及生活区进行安全巡视检查并有安全巡视检查记录表。
- 9、吊装施工, 起重信号司索工、起重机械司机必须要持证上岗。

建设单位:

- 1、现场临时用电一定要做好安全接地及防雨防雷措施, 所有用电接线工作必须要由专业电工进行操作。
- 2、现场吊装要严格遵守 “十不吊” 原则。
- 3、施工项目部安全专职人员在施工前要做好安全技术交底工作, 并做好安全技术交底记录。
- 4、施工项目部要建立健全安全保障体系, 并成立安全应急小组, 施工现场要悬挂安全应急小组负责人联系电话。
- 5、后续要做好基坑防护工作、MC 插件保护工作及组件安装的触电防护措施。
- 6、特种作业人员必须要持证上岗。
- 7、现场要预防工人习惯性违章, 做好安全教育工作。
- 8、现场人员的个人财产保管要教育到位, 预防因个别财产丢失造成纠纷。

抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.7

注会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



