

会议纪要

编号: 022

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

签发: 生金文

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 9 月 15 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目安全文明施工专题会议			
本次会议内容: EPC 总包单位 (江苏启安建设集团有限公司): 1、组件安装前, 已经编制好组件安装专项施工方案, 并已经给工人进行安全技术交底。 2、为了做到对车间屋面的保护, 严格按已经得到时代新能源厂方认同的《溧阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行施工: ①由吊机把吊笼垂直运送至施工区域屋顶, 为防止吊运的材料破坏彩钢屋面, 吊笼吊至屋顶时悬停在屋顶 10cm~20cm 处, 由人员把吊笼内的材料搬运至屋面已安装组件支架上, 严禁组件直接吊在屋面板上; ②分散至屋面支架上的组件每堆不得超过二块, 在搬运时二人一组, 抬放在组件支架上。 3、严格要求工人每天做好施工区域的落手清工作, 施工项目管理人员不定时巡检。 4、组件板已到场并已开始安装, 对现场的施工人员做好技术交底, 接线时必须佩戴橡胶手套, 防止触电及电弧伤害。 5、对于 1#车间屋面 D 区到 E 区高低屋面处, 搭设的临时脚手架爬梯, 有个别扣件上的螺栓出现松动, 已经按要求完成整改。 6、关于 1#车间屋面 E 区低女儿墙处未做安全防护; 已经按要求进行整改并悬挂安全警示线及安全警示标语。 7、1#车间屋面在现场施工的过程中, 有个别工人将电缆及其他杂物堆放在已安装完成的光伏组件板上。已经完成整改, 并加强现场管理。 8、吊装专项施工方案及应急预案已经审批, 现场吊装已经给工人进行安全技术交底工作。吊装作业过程中, 安全员到现场进行全程监管。 9、对于 1#车间屋面个别部位的垃圾未及时清理, 造成现场凌乱; 已经安排工人对 1#车间屋面进行全面清理工作。 监理单位: 1、今年的国庆及中秋节将至, 要求施工单位做好节前的安全检查及节假日期间工人的安全管理工作。 2、据气象台预报, 最近几天可能会有极端天气, 考虑到会对施工现场造成影响, 要求施工单位提前做好现场的安全防护措施及材料的清点、固定工作, 同时对现场存在的垃圾要及时进行清理。 3、要求施工单位完善现场安全警示线及警示性标语的布设, 亮化施工现场的安全文明施工形象。 4、要求施工单位安全员加强日常安全巡检工作, 强化对现场安全文明施工的管理。特别是对吊装作业、组件接线施工、临时用电、临边作业等重大危险源要严格按照规范要求加强安全管控。 5、要求施工单位对危险性较大的分部分项工程一定先进行安全技术交底, 明确施工技术要			

点和安全注意事项。

6、要求施工单位强化落实内业安全资料的规范性、完整性及时效性。

7、目前已经进入到组件吊装、组件接线的高峰期，要求你单位在吊装、组件接线施工之前必须给工人进行安全技术交底，并按要求做好现场的安全防护措施，专职安全人员要在现场全程负责指挥安全工作，确保现场的施工安全。

8、太阳能光伏组件在有光照时会产生电能，会对人体造成危害，不要直接碰触太阳能电极的导电部位。组件接线施工的过程中必须使用绝缘工具，同时佩戴绝缘橡胶手套。

9、为了做到对车间屋面的保护，施工单位要严格按已经得到时代新能源厂方认同的《溧阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行施工：①由吊机把吊笼垂直运送至施工区域屋顶，为防止吊运的材料破坏彩钢屋面，吊笼吊至屋顶时悬停在屋顶 10cm~20cm 处，由人员把吊笼内的材料搬运至屋面已安装组件支架上，严禁组件直接吊在屋面板上；②分散至屋面支架上的组件每堆不得超过二块，在搬运时二人一组，抬放在组件支架上。

10、要求施工单位加强对工人生活区及宿舍的安全检查及管理，做好防火防电及卫生清理工作；严禁在宿舍进行电线电缆的私拉乱接及随意丢弃烟头。

11、在组件的安装施工中，要求你单位严格按已经下发的《乐叶太阳能光伏组件安装手册》上的要求进行施工，保证组件安装的施工安全及施工质量。

建设单位：

1、因建设单位项目经理出差，未能参加本次的安全文明施工专题会议

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.15

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(安全文明)

日期: 2017.9.15

[illegible]