

会议纪要

编号: ZHJL-SXJC-001

工程名称: 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

签发: 姜伟

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 06 月 02 日
会议主持人	姜伟		
会议主题: 首次工地例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 韩炬业 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划,要求施工单位土建及电气同步施工,并排好各分部分项进度计划表,上报监理项目部审批。 2、要求施工单位配备各项专职人员,施工资料要求同步进行,各分部分项施工要求及时报检,特别是隐蔽工程,必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施,严禁施工人员酒后作业。 5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识,不得随意乱搭乱拉电线。 6、工地监理例会每月周召开一次,会议时间定于每周五下午 15:00 整,地点在工程项目部会议室,相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 7、及时递交第三方检测机构检测资质,对现场已施工夹具进行拉拔试验并出具第三方检测机构试验报告。 建设单位: 姜伟。 施工单位: 南京东送电力科技有限公司 1、目前施工人员基本到位,已经进行安全培训。 2、现场图纸还未到齐,会尽快催促设计院及时提供。			

主送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 02 日

会议签到表

日期: 2017.6.2

[illegible]