

会议纪要

编号: ZHJL-SXJC-004

工程名称: 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年06月23日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 韩炬业 1、施工进度加快, 赶工期的同时注意施工安全和工程质量。 2、工人未佩戴安全帽情况较多, 安全意识淡薄。要求立即整改。 3、组件接线过程中发现同一块组件的正负极连接在一起的现象。 4、务必对屋顶组串接线进行检测, 防止接线不通情况。 5、电缆放线过程中拖拽现象严重, 直埋电缆沟内碎石未清理, 电缆沟内铺砖距离太大, 起不到电缆保护效果。 6、预制仓及箱变均未与基础预埋件焊接或焊接面不足。 7、总包方蓝图及时交付监理, 便于展开工作。 建设单位: 徐州鑫维新能源科技有限公司 施工单位: 南京东送电力科技有限公司			

主送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 23 日

_____会议签到表

日期: 2017. 6. 23

[illegible]