


会议纪要

编号: ZHJL-SXJC-006

工程名称: 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 07 月 07 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 危建平 一、 施工单位对本月工程进度情况和质量控制重点做了总结和汇报。 屋面组件已全部安装完成, 剩余重点工作是 1 号厂房汇流箱、逆变器接线及 2、3、号厂房接地扁铁焊接安装。 二、 监理单位对上月工程施工控制情况和本月工程施工控制计划和质量控制重点做了总结和汇报。 本月监理项目部每日对施工现场进行安全、质量巡视, 严格控制二次设备调试的准确性, 确保每根线路校对正确。 三、 监理对今后工作的意见和要求: 1、 对监理人员提出的问题及时整改, 下发的监理通知单及时回复。 2、 严格落实监理报验程序, 对重大风险点作业前应通知监理进行旁站。 四、 需落实问题 1、 箱变基础封堵不及时, 导致渗水严重。 2、 施工电气资料报审不及时。			

主送单位	徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	徐州中鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017年07月07日

会议签到表

日期: 2017.7.7

[illegible]