

会议纪要

编号: ZHJL-SXJC-008

工程名称: 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 07 月 21 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 黄崇洋 就现场施工情况做出几点要求: 1、C1-C3 区域组件方阵至逆变器电缆正负极接线错误, 要求及时做出整改方案并要求施工方对每一路开路电压及绝缘进行复查, 并整理造册上报监理项目部。 2、5#、6#、9#区域箱变带电缆换线, 时间及电缆确定是否满足现场施工要求。 3、对之前制定的送电及消缺倒排计划时间点完成情况进行确认。 4、A5、A9 及 B 区整改的情况。 5、设备标签情况。接地线和接地扁铁到货时间确定。 6、初步确定申鑫项目下周进行监理初检。 7、A6 两路汇流箱改接入 3#、5#号箱变, 要求设计院及时出具变更。			
主送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 07 月 21 日

会议签到表

日期: 2017. 7. 21

[illegible]