

会议纪要

编号: ZHJL-SXJC-009

工程名称: 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 07 月 28 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 黄崇洋 就现场施工情况做出几点要求: 1、现场平屋面混凝土支墩下侧用软沙土直接垫高, 未用水泥砂浆找平, 不符合规范及设计要求。 2、C 区及 A9 区域整改情况较差, 整体进度缓慢, 现场接地扁铁及接地线仍未到货, 应及时催促。 3、至今未见混凝土、钢筋等原材料复检报告, 未见现场交战夹具拉拔试验实验报告, 未见第三方检测机构检测资质报审。 4、至今未见任何前期及过程报审资料, 我方已就此问题多次下发通知单催促, 请贵方及时报审, 未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。 5、现场需要出具设计变更的部分应及时联系设计单位, 出具设计变更, 便于现场进行施工。 6、现场开路电压、绝缘测试应记录测试数据, 并将测试记录及时提交监理方。			
主送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	徐州申鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 07 月 28 日

会议签到表

日期: 24.7.28

[illegible]