

## 会议纪要

编号: ZHJL-MSSC-001

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工地会议室 | 会议时间 | 2017 年 06 月 02 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 姜伟    |      |                  |
| 会议主题: 首次工地例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                  |
| <p>本次会议内容:</p> <p>常州正衡监理: 韩炬业</p> <p>1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划,要求施工单位土建及电气同步施工,并排好各分部分项进度计划表,上报监理项目部审批。</p> <p>2、要求施工单位配备各项专职人员,施工资料要求同步进行,各分部分项施工要求及时报检,特别是隐蔽工程,必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。</p> <p>3、所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用。</p> <p>4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施,严禁施工人员酒后作业。</p> <p>5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识,不得随意乱搭乱拉电线。</p> <p>6、工地监理例会每月周召开一次,会议时间定于每周五下午 15:00 整,地点在工程项目部会议室,相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。</p> <p>7、及时递交第三方检测机构检测资质,对现场已施工夹具进行拉拔试验并出具第三方检测机构试验报告。</p> <p>建设单位: 姜伟。</p> <p>施工单位: 南京东送电力科技有限公司</p> <p>1、目前施工人员基本到位,已经进行安全培训。</p> <p>2、现场图纸还未到齐,会尽快催促设计院及时提供。</p> |       |      |                  |

|      |                                                          |      |                  |
|------|----------------------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部                           |      |                  |
| 抄送单位 | 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部                           |      |                  |
| 发文单位 | 徐州闽商石材市场管理有限公司<br>屋顶分布式光伏电站项目<br>徐州闽商石材市场管理有限公司<br>监理项目部 | 发文时间 | 2017 年 06 月 02 日 |

首次监理例会 会议签到表

日期:

[illegible]