

会议纪要

编号: SDSY-SXSC-13

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 08 月 25 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理单位: 黄崇洋 1、现场 7#、8#等箱变垂直桥架盖板未盖严或未做桥架。电缆沟混凝土直接浇筑在电缆上, 极易损坏电缆且不利于后期检修。 2、3*150 电缆直埋过程电缆沟及电缆上方未铺沙, 未 进行铺砖处理, 不符合规范及设计要求。 3、A4 屋面脚手架由于屋顶电缆敷设固定屋顶部分拆除, 导致脚手架不牢稳, 脚手架距离屋面距离过大, 存在倒塌及高空坠落安全隐患。 4、箱变基础防水施工进度缓慢, 请尽快施工, 保证安全的前提下尽快恢复发电 5、A4 区域平屋面仍有组件下中压块未拆除, 组件直压在中压块上面情况 6、至今未见任何前期及过程报审资料, 我方已就此问题多次下发通知单催促, 请贵方及时报审, 未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 08 月 25 日



