

会议纪要

编号: SDJY-SXSC-14

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年09月01日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
无			
本次会议内容: 监理单位: 黄崇洋 1、本周现场巡视中发现部分汇流箱到箱变距离过远, 电缆长度不够, 3*150 低压电缆需要做中间接头。要求中间接头必须按照规范要求施工。 1) 电缆接头应牢固可靠, 并做绝缘包扎, 保证电缆绝缘强度 2) 电缆接头不得承担张力 3) 电缆接头必须做好防潮防水, 避免气隙的存在 4) 中间接头完成后应对相序进行检测 5) 必要时中间接头处做好防范措施 2、至今未见任何前期及过程报审资料, 我方已就此问题多次下发通知单催促, 请贵方及时报审, 未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。 3、现场施工进度较慢, 应加快施工进度, 必要时可增加施工人员, 以保证工程尽快完成。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017年09月01日