

会议纪要

编号: ZHJL-MSSC-002

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 06 月 09 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 韩炬业 1、要求施工单位配备落实各项专职人员。 2、根据项目的需要, 要求施工单位尽快完成项目部办公室布置、各施工区域标示、警示标语等形象工程工作, 施工单位做好现场的安全防护工作。 3、施工资料要和施工进度同步, 各分部分项施工要求及时报验, 特别是隐蔽工程, 不经验收合格不得进行下道工序施工; 4、根据安全文明施工要求和项目现场情况, 施工方要尽快与业主负责人联系, 协调场地卫生, 及时清理场地垃圾。 5、根据甲方许经理指示精神, 各厂房屋顶彩钢瓦锈蚀的要做好防腐工作。 6、目前项目为并网在加快进度, 各施工区域临时脚手架要确保安全。 7、现发现吊车周围无安全标示、无警戒线, 在此提出警告, 要求施工单位安全管理人员切实把现场安全工作抓好。 施工单位: 1、目前施工人员已经全部到场, 材料到货及时, 但是不影响暂时安装施工。 2、土建方面正在抓紧赶工, 预计赶箱逆变到场不影响工期。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 09 日

第二次监理例会会议签到表

日期:

[illegible]