

会议纪要

编号: SDSY-SXSC-04

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年06月23日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 韩炬业 1、施工进度加快, 赶工期的同时注意施工安全和工程质量。 2、工人未佩戴安全帽情况较多, 安全意识淡薄。要求立即整改。 3、组件接线过程中发现同一块组件的正负极连接在一起的现象。 4、务必对屋顶组串接线进行检测, 防止接线不通情况。 5、电缆放线过程中拖拽现象严重, 直埋电缆沟内碎石未清理, 电缆沟内铺砖距离太大, 起不到电缆保护效果。 6、预制仓及箱变均未与基础预埋件焊接或焊接面不足。 7、总包方蓝图及时交付监理, 便于展开工作。 建设单位: 徐州鑫维新能源科技有限公司 施工单位: 南京东送电力科技有限公司			

主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 23 日

第四次监理例会 会议签到表

日期:

[illegible]