

会议纪要

编号: SDSY-SXSC-05

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 07 月 01 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 业主单位: 姜伟 通过大家的共同努力, 我们顺利的 6.30 并网了。这段时间大家都非常辛苦, 感谢大家这段时间的付出。虽然并网了, 但我们之后还有很多的后续工作要做, 希望大家继续打起精神, 继续努力工作。 监理单位: 黄崇洋 今天我们共同进行了一次现场问题大检查, 现将发现问题公布如下: 箱变部分: 1、所有箱变低压侧接线处盖板、夹具均未安装; 2、所有箱变低压侧未防火封堵; 3、多数基础电缆控到未防火封堵; 4、部分箱变未上锁; 5、多数箱变基础内积水较多; 6、所有屋面至箱变垂直桥架未安装完成; 7、9#箱变接地焊接长度不够; 8、10#箱变低压侧电缆头套管破损; 9、14#箱变低压侧接线未完成; 10、箱变高低压侧电缆均未挂牌;			

闽商石材待送电区域部分:

C4-C7 区域

- 1、MC4 接头及过道电缆外漏，未作穿管保护措施；
- 2、电缆未进行挂牌；
- 3、组件下直流电缆未吊起，散落在屋面；
- 4、接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点；
- 5、直流电缆 PVC 保护管破损严重，且断开；
- 6、光伏组件未与接地系统连接；
- 7、逆变器、汇流箱桥架未接地；
- 8、桥架内未做防火封堵；
- 9、屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理；
- 10、部分逆变器、汇流箱支架加固不牢；
- 11、屋面垃圾较多，未进行清理；
- 12、检修通道未安装；
- 13、运维梯未安装；
- 14、运维清洗水管系统未安装；

A5、A9、B5、B6 区域:

- 1、逆变器到汇流箱、汇流箱到箱变电缆未挂牌；
- 2、部分区域组件下电缆未吊起；
- 3、屋顶接地网未与厂区接地网连接；
- 4、电缆垂直桥架未完成；
- 5、检修通道未安装；
- 6、运维楼梯未安装；
- 7、运维清洗水管系统未安装；

B1-B4、C1-C3 区域

- 1、组串间 MC4 插头未连接，电缆接线未完成；
- 2、1*4 电缆未套线号套管；
- 3、电缆未进行挂牌；
- 4、组件下直流电缆未吊起，散落在屋面；

- 5、接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点；
- 6、直流电缆 PVC 保护管破损严重，且断开；
- 7、光伏组件未与接地系统连接；
- 8、逆变器、汇流箱桥架未接地；
- 9、桥架内未做防火封堵；
- 10、屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理；
- 11、部分逆变器、汇流箱支架加固不牢；
- 12、屋面垃圾较多，未进行清理；
- 13、检修通道未安装；
- 14、运维梯未安装；
- 15、运维清洗水管系统未安装；

申鑫建材待并网区域

3 号、4 号厂房屋顶

- 1、电缆未进行挂牌；
- 2、组件下部分直流电缆未吊起，散落在屋面；
- 3、接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点；
- 4、部分 MC4 插头未连接；
- 5、光伏组件未与接地系统连接；
- 6、逆变器、汇流箱桥架未接地；
- 7、桥架内未做防火封堵；
- 8、逆变器、汇流箱内未防火封堵；
- 9、屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理；
- 10、部分逆变器、汇流箱支架加固不牢；
- 11、屋面垃圾较多，未进行清理；
- 12、检修通道未安装；
- 13、运维梯未安装；

施工单位：南京东送电力科技有限公司

对以上所检查出来的问题我方将尽快进行整改，并在整改结束后及时上报业主及监理方进行验收。

主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 07 月 01 日

第五次监理例会 会议签到表

日期:

[illegible]