

会议纪要

编号: SDSY-SXSC-10

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发: 赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 08 月 04 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 监理单位: 黄崇洋 1、本周由于阴雨天气影响, 施工进度较为缓慢, 希望施工方做好应对方案, 加快施工进度。 2、目前现场部分施工材料迟迟未到货, 受其影响, 致使施工无法正常开展, 望贵方及时提供材料, 保障施工有序进行。 3、35kV 开关站及预制仓基础以及箱变基础内部积水严重, 对于此问题我方已多次提出, 并下达监理通知单, 但贵方至今仍未就此拿出具体应对方案, 望贵方尽早解决问题, 避免造成不必要的麻烦。 4、至今未见任何前期及过程报审资料, 我方已就此问题多次下发通知单催促, 请贵方及时报审, 未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017 年 08 月 04 日

第十次监理例会 会议签到表

日期: 2017.8.4

[illegible]