

会议纪要

编号: JNSH-ZHJL-001

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 寇海涛

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 5 月 28 日
会议主持人	寇海涛		
会议主题: 首次工地例会 完			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 梅波 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划, 要求施工单位土建及电气同步施工, 并排好各分部分项进度计划表, 上报监理项目部审批。 2、要求施工单位配备各项专职人员, 施工资料要求同步进行, 各分部分项施工要求及时报检, 特别是隐蔽工程, 必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验, 验收合格方可进场使用。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底, 进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品, 高空作业必须进行安全防护措施, 严禁施工人员酒后作业。 5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识, 不得随意乱搭乱拉电线。 6、工地监理例会每月周召开一次, 会议时间定于每周五下午 15:00 整, 地点在工程项目部会议室, 相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 施工单位: 南京东送电力科技有限公司 1、目前施工人员基本到位, 已经进行安全培训, 因材料还没有进场, 未能进行进场施工。 2、因设计未能及时出具箱逆变器基础设计图纸, 地面土建工程也未能进行施工, 需尽快出具图纸。			

抄送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时 间	2017 年 5 月 28 日



2017.05.27会议签到表

[illegible]