

会议纪要

编号：JNSH-ZHJL-003

工程名称：： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发：梅波

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年6月08日
会议主持人	梅波		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 1、要求施工单位配备落实各项专职人员。 2、根据项目的需要，要求施工单位尽快完成项目部办公室布置、各施工区域标示、警示标语等形象工程工作，施工单位做好现场的安全防护工作。 3、对五号厂房南北两边没有安全围栏，要求施工方尽快做好安全围栏。 4、施工资料要和施工进度同步，各分部分项施工要求及时报验，特别是隐蔽工程，不经验收合格不得进行下道工序施工； 5、根据安全文明施工要求和项目现场情况，施工方要尽快与业主负责人联系，协调场地卫生，及时清理场地垃圾。 6、根据甲方许经理指示精神，各厂房屋顶彩钢瓦锈浊的要做好防腐工作。 7、目前项目为并网在加快进度，各施工区域安全通道要确保安全。 8、现发现吊车周围无安全标示、无警戒线，在此提出警告，要求施工单位安全管理人员切实把现场安全工作抓好。			
施工单位： 1、由于施工方材料进场慢，施工图纸多次改变等问题导致工人没活干，，因而导致的延长工期问题，望甲方尽快协调； 2、目前施工人员已经全部到场，材料还差最后一车支架和箱逆变未到，但是不影响暂时安装施工。 3、图纸已经全部到齐，土建方面正在抓紧赶工，预计赶箱逆变到场不影响工期。			
主送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017年6月08日

2017.06.08会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘生学	南京东运	项目经理	
赵同	物化绿源	技术总监	
陈作亮	正德物业	总经理	
吴明华	物化绿源	技术员	