


会议纪要

编号: JNSH-ZHJL-008

工程名称: : 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发:



2017 年 06 月 26 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 06 月 26 日
会议主持人	梅波		
会议主题: 安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况:			
无			
常州正衡监理:			
1、所有业主及监理下发的整改单、联系单、通知单, 请施工单位及时给予回复, 对未回复所对应的安全质量问题不予验收。 2、针对现场剩余工程, 要求施工单位合理安排施工, 对未按期完成产生后果及责任由你单位承担。 3、施工单位移交资料请及时整理报审, 对未报审的资料已给予资料整理清单。 4、现场未按照设计要求施工的 (6#、10#汇流箱基础, 屋面接地扁钢搭接) 请联系设计单位变更。			
济南商河施工项目部:			
1、对监理单位发送监理通知单, 请刘工针对自己分部所存在的问题认真整改。 2、现场未施工的项目请刘工尽快组织人员施工, 确保业主要求的 6 月 28 号工程并网要求。 3、视频监控系统、信息测控系统请施工方及时联系厂家对未完工项尽快完善。 4、预制仓丢失的设备请及时处理解决 5、上水管道、及钢梯制作尽快施工。			
主送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 6 月 26 日

