

例会会议纪要

工程名：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目

编号：HXGF-ZHJL-001

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-5-19
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：资料、进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、目前来看，工期很紧，施工单位要加紧施工进度，能施工的项目一定要施工，要确保 630 前并网发电；			
2、该项目是扶贫项目，也是民心工程，施工单位要确保施工质量，该报验的报验，让监理给把把关；			
3、施工时要注意安全，尤其是用电安全和屋面的安全防护；			
监理单位：			
1、项目已经进入施工阶段，施工单位要尽快完善前期资料，该报审的报审，施工资料与工程实体要同步；			
2、施工单位要按工期要求编写总进度计划，每周要有周进度计划；每周监理会施工单位汇报上周完成情况及下周计划；不能完成周进度计划时要找出偏差原因，采取纠偏措施；			
3、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工；			
4、施工单位所有进场原材必须进行报验，不合格的材料要清退出场；			
5、 施工单位在施工前要进行安全交底，并有交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作。			
6、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、安全标识要悬挂。			
7、施工时若出现村民阻工，不要和村民发生口角冲突，及时与指挥部协调人员联系。；			
总包单位：			

- 1、施工机械、人员已到位；施工材料及设备已订货。
- 2、目前有几个乡镇已开始施工，其他乡镇在熟悉施工点、进场放线
- 3、有些施工点需业主协调

需协调问题：

- 1、有些屋面不具备施工条件，遮阴等。



主送单位	滑县国营资产运营有限公司		
抄送单位	河南盛达光伏科技有限公司、滑县恒通电力工程建设有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县项目监理部	发文时间	2017-5-19

注 本文件一式三份。

滑县 40MWP 分布式光伏扶贫项目

会议签到表

日期:

[illegible]