

例会会议纪要

工程名称：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目

编号：HXGF-ZHJL-002

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-5-26
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：施工资料、进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：屋面、地面并网点需调整			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、施工单位尽快找专业资料员，将前期资料完善后，报监理部审查；			
2、工程体系文件编制不全，责令你项目部尽快完善；			
3、我方会尽快协调屋面、地面的并网点。			
4、施工单位要抓紧进度，尽量不要扰民。			
监理单位：			
1、施工项目部前期资料报审不全面，如（强制性条文、质量通病防治措施、项目管理实施规划表、管理制度、安全文明施工实施细则、工程创优施工细则）等都未进行编制报审；			
2、在地面桩基部分施工时，施工单位要及时收集混凝土厂家的出场证明文件，并制作试块，收集好原始资料。			
3、屋面吊装施工时注意安全，吊装时需有专人指挥，其他人员要远离。			
4、屋面、地面施工时不要当地村民发生矛盾。			
5、所有进场的组件都进行第三方检测。			
施工单位：			
1、目前能施工的项目正在有序的进行。			
2、项目工期压力很大，我们正在合理组织施工			

监理项目部(章):



主送单位	滑县国营资产运营有限公司		
抄送单位	河南盛达光伏科技有限公司、滑县恒通电力工程建设有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县项目监理部	发文时间	2017-5-26

注 本文件一式三份。

滑县 40MWP 分布式光伏扶贫项目

会议签到表

日期:

[illegible]