

例会会议纪要

工程名称：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目

编号：HXGF-ZHJL-006

会议地点	总包会议室	会议时间	2017-6-23
会议主持人	苗守明	签到表附后	
会议主题：进度、质量、安全等事宜			
上次会议问题落实情况：进度、质量、安全落实中			
本次会议内容： 建设单位： 1、看看还有多少工程量没有完工，不能再拖了。你单位管理人员去现场蹲点督促，没人你们单位给个劳务队加人；如不能按时完成按合同约定进行处罚。 2、加班加点的同时一定要注意施工人员的安全。 监理单位： 1、到6月30日就一周的时间，加班加点，施工人员一定要安排好。 2、晚上加班注意安全，照明一定达到要求；给施工人员买些防暑降温的药，别中暑了。 3、先并网，质量不合格的再整改。 施工单位： 1、查了下现场有20多个点的工程量还很大，我们在采取措施，项目部管理人员再蹲点，随时汇报。 2、已并网发电的点，在显眼处贴了安全标识。			
监理单位（章）： 			

主送单位	滑县国营资产运营有限公司		
抄送单位	河南盛达光伏科技有限公司、滑县恒通电力工程建设有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司滑县 项目监理部	发文时间	2017-6-23

注 本文件一式三份。

